



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0293580-96	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal do Rio Grande	APELIDO EMPREENDIMENTO MACRODRENAGEM	DESCRIÇÃO DO LOTE Rua Carlos Gomes
----------------------------------	---------------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27
1.	RUA CARLOS GOMES	1.290.418,34	% Período:	14,72%	14,45%	16,22%	16,73%	18,23%	19,66%						
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS E ADMINISTRAÇ	69.869,87	% Período:	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%						
1.2.	DRENAGEM	458.318,68	% Período:	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%						
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	714.612,05	% Período:	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%						
1.4.	CANTEIROS	32.690,49	% Período:				20,00%	40,00%	40,00%						
1.5.	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	6.271,41	% Período:						100,00%						
1.6.	LIMPEZA DA OBRA	8.655,84	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 1.290.418,34				%:	14,72%	14,45%	16,22%	16,73%	18,23%	19,66%					
Período:				Financiamento:	180.417,90	177.099,09	198.869,22	205.080,42	223.465,54	240.965,25					
				Contrapartida:	9.495,68	9.321,00	10.466,80	10.793,71	11.761,35	12.682,38					
Acumulado:				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	189.913,58	186.420,09	209.336,03	215.874,12	235.226,89	253.647,63					
Macrosserviço da Administração Local:				%:	14,72%	29,16%	45,39%	62,12%	80,34%	100,00%					
				Financiamento:	180.417,90	357.516,99	556.386,21	761.466,63	984.932,17	1.225.897,42					
Administração Local:				Contrapartida:	9.495,68	18.816,68	29.283,48	40.077,19	51.838,54	64.520,92					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
Administração Local:				Investimento:	189.913,58	376.333,67	585.669,70	801.543,82	1.036.770,71	1.290.418,34					

ado o Macrosserviço de Administração Local

Rio Grande / RS
Local

quinta-feira, 9 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA PAULA MESQUITA CICHOWSKI
CREA/CAU: RS 207.916
ART/RRT: 14050089