

Obra

UBSF PARQUE SÃO PEDRO – RETOMADA

B.D.I.

26,49%



Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	EXECUÇÃO	100,00% 376.096,26	53,55% 201.399,55	27,00% 101.545,99	3,25% 12.223,13	3,25% 12.223,13	3,25% 12.223,13	3,20% 12.035,08	3,25% 12.223,13	3,25% 12.223,13
2	ESTRUTURAS	100,00% 212.581,91	15,00% 31.887,29	25,00% 53.145,48	25,00% 53.145,48	30,00% 63.774,57	5,00% 10.629,10			
3	PAREDES E PAINÉIS	100,00% 115.365,50	5,00% 5.768,28	15,00% 17.304,83	20,00% 23.073,10	25,00% 28.841,38	20,00% 23.073,10	15,00% 17.304,83		
4	COBERTURA	100,00% 103.930,08			10,00% 10.393,01	30,00% 31.179,02	30,00% 31.179,02	20,00% 20.786,02	5,00% 5.196,50	5,00% 5.196,50
5	PISOS	100,00% 206.106,09	10,00% 20.610,61	10,00% 20.610,61	10,00% 20.610,61	20,00% 41.221,22	15,00% 30.915,91	15,00% 30.915,91	15,00% 30.915,91	5,00% 10.305,30
6	REVESTIMENTOS E PAINEIS	100,00% 146.650,07			15,00% 21.997,51	25,00% 36.662,52	25,00% 36.662,52	15,00% 21.997,51	10,00% 14.665,01	10,00% 14.665,01
7	PINTURA	100,00% 55.656,05				5,00% 2.782,80	15,00% 8.348,41	15,00% 8.348,41	30,00% 16.696,82	35,00% 19.479,62
8	ESQUADRIAS	100,00% 199.997,56			10,00% 19.999,76	10,00% 19.999,76	20,00% 39.999,51	20,00% 39.999,51	25,00% 49.999,39	15,00% 29.999,63
9	EQUIPAMENTOS FIXOS	100,00% 18.059,83							30,00% 5.417,95	70,00% 12.641,88
10	PAISAGISMO	100,00% 12.070,71								100,00% 12.070,71
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 77.505,07			10,00% 7.750,51	10,00% 7.750,51	15,00% 11.625,76	15,00% 11.625,76	25,00% 19.376,27	25,00% 19.376,27
12	PROJETO SANITÁRIO	100,00% 15.762,87			25,00% 3.940,72	10,00% 1.576,29	15,00% 2.364,43	15,00% 2.364,43	10,00% 1.576,29	25,00% 3.940,72
13	PROJETO PLUVIAL	100,00% 44.525,62			5,00% 2.226,28	20,00% 8.905,12	25,00% 11.131,41	25,00% 11.131,41	15,00% 6.678,84	10,00% 4.452,56
14	PROJETO ELÉTRICO	100,00% 134.806,42		10,00% 13.480,64	20,00% 26.961,28	20,00% 26.961,28	15,00% 20.220,96	10,00% 13.480,64	10,00% 13.480,64	15,00% 20.220,96
15	PPCI	100,00% 1.053,42								100,00% 1.053,42
16	COMUNICAÇÃO VISUAL	100,00% 1.047,29								100,00% 1.047,29
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 7.276,20								100,00% 7.276,20
Porcentagem			15,02%	11,92%	11,71%	16,31%	13,79%	10,99%	10,2%	10,06%
Custo			259.665,71	206.087,54	202.321,37	281.877,59	238.373,25	189.989,50	176.226,74	173.949,20
Porcentagem Acumulado			15,02%	26,95%	38,65%	54,96%	68,75%	79,74%	89,94%	100,0%
Custo Acumulado			259.665,71	465.753,25	668.074,62	949.952,21	1.188.325,46	1.378.314,96	1.554.541,70	1.728.490,95

Catia Cilehe do Pinho Portella
Eng. Civil – CREA 195518