

CRONOGRAMA FÍSICO - Data: FEVEREIRO / 2024								
Obra: CEMITÉRIO DA CAPELA SJN								
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO NORTE								
Item	Descrição	VALOR (R\$)		30 Dias	60 Dias	90 Dias	120 Dias	STATUS
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.671,46	Parcela (%)	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 2.671,46				
2.0	INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÕES)	R\$ 13.911,14	Parcela (%)	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
				R\$ 6.955,57	R\$ 6.955,57			
3.0	ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO	R\$ 39.891,70	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
					R\$ 19.945,85	R\$ 19.945,85		
4.0	ESTRUTURAS DE VEDAÇÃO E REVESTIMENTOS	R\$ 19.352,48	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 4.838,12	R\$ 4.838,12	R\$ 9.676,24	
5.0	ESQUADRIAS	R\$ 4.527,88	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							R\$ 4.527,88	
6.0	INSTALAÇÕES DE COBERTURA E PLUVIAL	R\$ 9.847,97	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 4.923,98	R\$ 4.923,98	
7.0	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE ÁGUA FRIA	R\$ 9.712,42	Parcela (%)	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
					R\$ 4.856,21	R\$ 4.856,21		
8.0	INSTALAÇÕES SANITARIAS - ESGOTO E EQUIPAMENTOS	R\$ 9.700,29	Parcela (%)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
						R\$ 4.850,15	R\$ 4.850,15	
9.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTOS	R\$ 1.813,38	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
					R\$ 453,34	R\$ 453,34	R\$ 906,69	
10.0	INSTALAÇÕES DOS GASES	R\$ 4.306,84	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							R\$ 4.306,84	
11.0	CALÇADAS	R\$ 6.882,09	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							R\$ 6.882,09	
12	LIMPEZA FINAL	R\$ 414,04	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
							R\$ 414,04	
	TOTAL	R\$ 123.031,68						

Juliana Treicha Toledo
Engenheira Civil CREA RS 229060
SMOU / SJN