

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA UNIDADE - EMEF SOARES DE PAIVA									
REFORMA EMEF CEL. SOARES DE PAIVA - 2ª ETAPA									
LOCAL: Rua Aragão Bozano, 632- Centro-SJN									
BDI =22,46% - Data: 06/07/2026 - Leis Sociais : 83,74% (H) 47,06 (MÊS)									
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	%	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
01.00.00	SERVIÇOS GERAIS	9.706,41	previsto ==>	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	
			executado=>	1.941,28	2.911,92	1.941,28	1.941,28	970,64	
02.00.00	ESQUADRIAS	5.532,64	previsto ==>		50,00%	50,00%			
			executado=>	-	2.766	2.766	-	-	-
									-
03.00.00	REVESTIMENTOS	125.925,06	previsto ==>	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
			executado=>	12.593	25.185	25.185	25.185	25.185	12.593
						-			-
04.00.00	COBERTURA	61.109,11	previsto ==>	10,00%	10,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
			executado=>	6.111	6.111	18.333	18.333	6.111	6.111
05.00.00	PINTURA	17.625,90	previsto ==>			10,00%	40,00%	40,00%	10,00%
			executado=>	-	-	1.763	7.050	7.050	1.763
06.00.00	INSTALAÇÕES ELETRICAS	40.548,93	previsto ==>		20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%
			executado=>	-	8.110	12.165	12.165	4.055	4.055
07.00.00	DRENAGEM PLUVIAL	12.634,02	previsto ==>	20,00%	40,00%	40,00%			
			executado=>	2.527	5.054	5.054	-	-	-
TOTAL		273.082,07		23.171,50	50.137,56	67.206,23	64.674,07	43.371,82	24.520,90
conferencia c/BDI =====>>>		334.416,31							
	PERCENTUAL MENSAL			8,49%	18,36%	24,61%	23,68%	15,88%	8,98%
	VALOR MENSAL			23.171,50	50.137,56	67.206,23	64.674,07	43.371,82	24.520,90
	VALOR BDI 22,46%			5.204,32	11.260,90	15.094,52	14.525,80	9.741,31	5.507,39
	PERCENTUAL TOTAL E ACUMULADO			8,49%	18,36%	24,61%	23,68%	15,88%	8,98%
	VALOR TOTAL COM BDI E ACUMULADO			28.375,82	61.398,46	82.300,74	79.199,86	53.113,13	30.028,29