



Remodelação do telhado e reforma da EMEI Ursinho Carinhoso

Bancos
SINAPI - 07/2023 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
25,00%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1.1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 12.107,09	50,00% 6.053,55	50,00% 6.053,55	
1.2	REFORMA DO TELHADO	100,00% 214.197,70	60,00% 128.518,62	40,00% 85.679,08	
1.3	REFORMA DO FORRO	100,00% 64.966,10		40,00% 25.986,44	60,00% 38.979,66
1.4	PINTURA	100,00% 27.198,11			100,00% 27.198,11
1.5	REFORMA DO PISO EM MADEIRA	100,00% 26.727,33		20,00% 10.690,93	80,00% 16.036,40
1.6	REVISÃO E REFORMA DAS ESQUADRIAS	100,00% 911,20			100,00% 911,20
1.7	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 2.882,07			100,00% 2.882,07
Porcentagem			38,56%	36,79%	24,64%
Custo			134.572,17	128.410,00	86.007,44
Porcentagem Acumulado			38,56%	75,36%	100,00%
Custo Acumulado			134.572,17	262.982,16	348.989,60

Fabiane Roseli Grings
Arquiteta e Urbanista - CAU A57977-7