



PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

ANEXO 4 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
ITEM	SERVIÇOS	MÊS			TOTAL (R\$)
		1	2	3	
1.	ESCAVAÇÕES E TRANSPORTE	70,0%	30,0%	0,0%	R\$ 23.151,86
		R\$ 16.206,31	R\$ 6.945,56	R\$ 0,00	
2.	ASSENTAMENTO DA TUBULAÇÃO	30,0%	40,0%	30,0%	R\$ 156.796,95
		R\$ 47.039,09	R\$ 62.718,78	R\$ 47.039,09	
3.	EXECUÇÃO DE BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISITA	0,0%	70,0%	30,0%	R\$ 40.022,98
		R\$ 0,00	R\$ 28.016,09	R\$ 12.006,89	
3.	REATERRO	0,0%	0,0%	100,0%	R\$ 25.948,78
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.948,78	
Mensal (R\$)		R\$ 63.245,39	R\$ 97.680,43	R\$ 84.994,76	
Percentual (%)		25,72%	39,72%	34,56%	
Mensal Acumulado (R\$)		R\$ 63.245,39	R\$ 160.925,82	R\$ 245.920,57	
Percentual Acumulado (%)		25,72%	65,44%	100,00%	

CANELA, 06 DE MAIO DE 2024

Constantino Orsolin
Prefeito de Canela

Cristiano Hencke
Engenheiro Civil – CREA/RS 248823