

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E AGRICULTURA

Cronograma Físico-Financeiro

Projeto: Acesso ao quartel dos bombeiros					
Local: Entre a Rua Tio Elias e a Av. do Lago					
Data: 24/03/26					
Transposição de Drenagem					
ITEM	SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL (R\$)
1	Serviços Preliminares	40,0%	30,0%	30,0%	3,28%
		R\$ 5.062,56	R\$ 3.796,92	R\$ 3.796,92	R\$ 12.656,39
2	Drenagem	50,0%	50,0%	0,0%	50,55%
		R\$ 97.414,11	R\$ 97.414,11	R\$ 0,00	R\$ 194.828,22
3	Pavimentação	0,0%	60,0%	40,0%	34,29%
		R\$ 0,00	R\$ 79.285,85	R\$ 52.857,23	R\$ 132.143,09
4	Passeio	0,0%	0,0%	100,0%	2,10%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.095,41	R\$ 8.095,41
5	Sinalização	0,0%	0,0%	100,0%	0,96%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.704,03	R\$ 3.704,03
6	Espera elétrica	100,0%	0,0%	0,0%	0,59%
		R\$ 2.259,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259,30
7	Rampa de acesso ao quartel	0,0%	0,0%	100,0%	8,23%
		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.726,13	R\$ 31.726,13
Mensal (R\$)		R\$ 104.735,97	R\$ 180.496,88	R\$ 100.179,72	R\$ 385.412,57
Percentual (%)		27,18%	46,83%	25,99%	
Mensal Acumulado (R\$)		R\$ 104.735,97	R\$ 285.232,85	R\$ 385.412,57	
Percentual Acumulado (%)		27,18%	74,01%	100,00%	

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Tipo de Documento: Assinatura de Terceiro(s) (Documentos Gerais)

Descrição: Processo 1332/2024

O documento acima foi proposto para assinatura eletrônica ou digital através da plataforma de assinatura **Portal de Assinaturas System**. Para verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link

<https://servicosonline.canela.rs.gov.br:8181/sys568/publico/autenticidade-documento.xhtml> e insira o Código CRC: **3A0F78D3**.

Para acessar o link de assinatura, basta apontar a câmera de seu dispositivo móvel para a imagem abaixo:

