

CRONOGRAMA												
ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 5.446,01	20,00%	R\$ 1.089,20	20,00%	R\$ 1.089,20	20,00%	R\$ 1.089,20	20,00%	R\$ 1.089,20	20,00%	R\$ 1.089,20
2	DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO	R\$ 14.450,64	80,00%	R\$ 11.560,51	20,00%	R\$ 2.890,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	COBERTURA E BEIRAL	R\$ 36.066,42	30,00%	R\$ 10.819,93	70,00%	R\$ 25.246,49	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	CONTRAPISO E ALVENARIAS	R\$ 6.635,85	30,00%	R\$ 1.990,76	70,00%	R\$ 4.645,10	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	DIVISÓRIAS LEVES	R\$ 7.016,26	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 3.508,13	50,00%	R\$ 3.508,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO CLOACAL E ÁGUA FRIA - E ACESSÓRIOS	R\$ 62.974,59	20,00%	R\$ 12.594,92	40,00%	R\$ 25.189,84	40,00%	R\$ 25.189,84	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	R\$ 30.200,45	10,00%	R\$ 3.020,05	40,00%	R\$ 12.080,18	40,00%	R\$ 12.080,18	10,00%	R\$ 3.020,05	0,00%	R\$ -
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO	R\$ 12.235,64	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 3.670,69	70,00%	R\$ 8.564,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	JANELAS	R\$ 18.494,84	20,00%	R\$ 3.698,97	20,00%	R\$ 3.698,97	20,00%	R\$ 3.698,97	20,00%	R\$ 3.698,97	20,00%	R\$ 3.698,97
10	FORROS	R\$ 3.021,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 1.208,70	60,00%	R\$ 1.813,05
11	CALÇADAS	R\$ 7.294,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 1.458,86	60,00%	R\$ 4.376,59	20,00%	R\$ 1.458,86
12	REVESTIMENTOS	R\$ 34.488,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 6.897,74	50,00%	R\$ 17.244,35	30,00%	R\$ 10.346,61
13	PINTURA PAREDES	R\$ 12.252,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	60,00%	R\$ 7.351,25	40,00%	R\$ 4.900,83
14	INSTALAÇÃO DE PORTAS E RODAPÉS	R\$ 20.923,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 20.923,70
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 581,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 581,26
		R\$ 272.082,50	16,46%	R\$ 44.774,33	30,14%	R\$ 82.018,73	22,97%	R\$ 62.487,87	13,96%	R\$ 37.989,10	16,47%	R\$ 44.812,48

CARLOS BARBOSA, 28 DE MARÇO DE 2024.

LUCIANO PRADELLA
SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOS

LUTIELI SAMPAIO DOS SANTOS
ARQUITETO E URBANISTA
CAU Nº A172447-9