



MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

OBJETO: OBRA DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO

ENDEREÇO: CARLOS BARBOSA / RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ACOMODAÇÃO E EMPARELHAMENTO DE RESÍDUOS	R\$ 14.863,50	50,00%	R\$ 7.431,75	50,00%	R\$ 7.431,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	COLOCAÇÃO DOS DRENOS DE GASES - 3 SAÍDAS DE GÁS COM TUBOS DE PVC OCRE 100 MM	R\$ 10.916,70	50,00%	R\$ 5.458,35	50,00%	R\$ 5.458,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	COLOCAÇÃO DA ARGILA - 2 CAMADAS DE 30 CM	R\$ 123.235,80	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 61.617,90	50,00%	R\$ 61.617,90	0,00%	R\$ -
4	COLOCAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 30.912,95	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 15.456,48	50,00%	R\$ 15.456,47
5	TAMPONAMENTO DE POÇOS DE MONITORAMENTO OBSTRUÍDOS OU EM DESUSO	R\$ 2.604,93	100,00%	R\$ 2.604,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	LEIVAMENTO	R\$ 125.523,35	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 125.523,35
TOTAL		R\$ 308.057,23	5,03%	R\$ 15.495,03	24,19%	R\$ 74.508,00	25,02%	R\$ 77.074,38	45,76%	R\$ 140.979,82

CARLOS BARBOSA, 11 DE NOVEMBRO DE 2024.