

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA****SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS****OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SANTA LUIZA CB - 014 E SCB - 615 (TRECHO 02 - E1+900 a E3+255)****ENDEREÇO: ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SANTA LUIZA CB - 014 E SCB - 615, CARLOS BARBOSA / RS****CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 68.062,00	3,48%	R\$ 2.371,25	4,85%	R\$ 3.298,60	7,41%	R\$ 5.041,84
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 25.280,72	84,00%	R\$ 21.235,84	2,00%	R\$ 505,61	2,00%	R\$ 505,61
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 702.393,67	15,00%	R\$ 105.359,05	25,00%	R\$ 175.598,42	35,00%	R\$ 245.837,78
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 228.274,59					10,00%	R\$ 22.827,45
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.125.180,56						
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 529.806,18						
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 13.076,61						
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.643,64						
TOTAL		R\$ 3.701.717,97	3,48%	R\$ 128.966,14	4,85%	R\$ 179.402,63	7,41%	R\$ 274.212,68

ITEM	SERVIÇO	VALOR	120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 68.062,00	6,73%	R\$ 4.581,35	1,90%	R\$ 1.292,21	16,61%	R\$ 11.305,14
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 25.280,72	2,00%	R\$ 505,61	2,00%	R\$ 505,61	2,00%	R\$ 505,61
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 702.393,67	25,00%	R\$ 175.598,42				
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 228.274,59	30,00%	R\$ 68.482,38	30,00%	R\$ 68.482,38	30,00%	R\$ 68.482,38
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.125.180,56					25,00%	R\$ 531.295,14
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 529.806,18						
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 13.076,61					25,00%	R\$ 3.269,15
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.643,64						
TOTAL		R\$ 3.701.717,97	6,73%	R\$ 249.167,76	1,90%	R\$ 70.280,20	16,61%	R\$ 614.857,42

**MUNICÍPIO DE CARLOS BARBOSA****SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS PÚBLICOS****OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SANTA LUIZA CB - 014 E SCB - 615 (TRECHO 02 - E1+900 a E3+255)****ENDEREÇO: ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE SANTA LUIZA CB - 014 E SCB - 615, CARLOS BARBOSA / RS****CRONOGRAMA**

ITEM	SERVIÇO	VALOR	210 DIAS		240 DIAS		270 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 68.062,00	17,67%	R\$ 12.024,98	30,87%	R\$ 21.009,87	10,49%	R\$ 7.136,76
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 25.280,72	2,00%	R\$ 505,61	2,00%	R\$ 505,61	2,00%	R\$ 505,61
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 702.393,67						
4	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 228.274,59						
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 2.125.180,56	30,00%	R\$ 637.554,17	45,00%	R\$ 956.331,25		
6	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	R\$ 529.806,18			30,00%	R\$ 158.941,85	70,00%	R\$ 370.864,33
7	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 13.076,61	30,00%	R\$ 3.922,98	45,00%	R\$ 5.884,48		
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 9.643,64					100,00%	R\$ 9.643,64
TOTAL		R\$ 3.701.717,97	17,67%	R\$ 654.007,74	30,87%	R\$ 1.142.673,06	10,49%	R\$ 388.150,34

CARLOS BARBOSA, 10 DE NOVEMBRO DE 2025.

FELIPE C. S. NERY
SECRETÁRIO DE PROJETOS PÚBLICOSRODOLFO TAUFER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 251479
ART Nº 14116430