

PROPONEN PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 30.134.817/0001-13

EDITAL: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 022/2024

DATA:	10/03/24		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
ITEM	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	MÊSES				
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	TOTAL
1,	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	32.058,00	10,09%	31,84%	27,64%	30,44%	
			R\$ 3.234,65	R\$ 10.207,27	R\$ 8.860,83	R\$ 9.758,46	
2,	SERVIÇOS INICIAIS	13.440,71	81,73%	6,09%	6,09%	6,09%	
			R\$ 10.985,09	R\$ 818,54	R\$ 818,54	R\$ 818,54	
3,	TERRAPLENAGEM	170.565,45	40,00%	60,00%			
			R\$ 68.226,18	R\$ 102.339,27	R\$ -	R\$ -	
4,	DRENAGEM	191.679,81	25,00%	25,00%	50,00%		
			R\$ 47.919,95	R\$ 47.919,95	R\$ 95.839,91	R\$ -	
5,	PAVIMENTAÇÃO	841.659,17		30,00%	30,00%	40,00%	
				R\$ 252.497,75	R\$ 252.497,75	R\$ 336.663,67	
6,	SINALIZAÇÃO	39.228,51				100,00%	
						R\$ 39.228,51	
7,	CONTROLE TECNOLÓGICO	5.226,03	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	
			R\$ 1.045,21	R\$ 1.045,21	R\$ 2.090,41	R\$ 1.045,21	
8,	SERVIÇOS FINAIS	9.061,32				100,00%	
						R\$ 9.061,32	
	VALOR DO CONTRATO (R\$):	1.302.919,00					
	TOTAIS NO MÊS (%):		10,09%	31,84%	27,64%	30,44%	
	TOTAIS NO MÊS (R\$):		131.411,08	414.827,99	360.107,44	396.575,70	
	TOTAIS ACUMULADOS (%):		10,09%	41,92%	69,56%	100,00%	
	TOTAIS ACUMULADOS (R\$):		131.411,08	546.239,07	906.346,51	1.302.922,21	

Carlos Barbosa , 09 de Setembro de 2024.

SAED
HASSAN
HUSEIN
KANAAN:033
84642040

Assinado de forma
digital por SAED
HASSAN HUSEIN
KANAAN:03384642
040
Dados: 2024.09.08
23:58:14 -03'00'

SAED HASSAN HUSEIN KANAAN
SÓCIO DIRETOR / REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 033.846.420-40
CREARS 234512