

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma e ampliação sob pilotis - E.M.E.F. Madre Justina Inês

ENDEREÇO: Rua Domingos Paganelli, 694, Bairro São Francisco, Garibaldi, RS.



CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 38.490,00	20,00%	R\$ 7.698,00	20,00%	R\$ 7.698,00	20,00%	R\$ 7.698,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.085,48	40,00%	R\$ 4.834,19	20,00%	R\$ 2.417,10	20,00%	R\$ 2.417,10
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 107.672,30	100,00%	R\$ 107.672,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	ALVENARIAS	R\$ 22.081,61	30,00%	R\$ 6.624,48	70,00%	R\$ 15.457,13	0,00%	R\$ -
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO	R\$ 166.016,59	0,00%	R\$ -	40,00%	R\$ 66.406,64	40,00%	R\$ 66.406,64
6	PINTURA	R\$ 44.077,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	ELÉTRICO E REDE LÓGICA	R\$ 28.782,18	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 5.756,44	30,00%	R\$ 8.634,65
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 55.700,58	10,00%	R\$ 5.570,06	10,00%	R\$ 5.570,06	10,00%	R\$ 5.570,06
9	AR CONDICIONADO	R\$ 62.733,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	ESQUADRIAS	R\$ 119.163,50	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	FORRO EM PLACAS DE GESSO	R\$ 23.874,53	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12	PPCI	R\$ 2.059,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 521,05	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 255,62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
TOTAL		R\$ 683.513,06	19,37%	R\$ 132.399,03	15,11%	R\$ 103.305,35	13,27%	R\$ 90.726,44

MUNICÍPIO DE GARIBALDI
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

OBJETO: Reforma e ampliação sob pilotis - E.M.E.F. Madre Justina Inês

ENDEREÇO: Rua Domingos Paganelli, 694, Bairro São Francisco, Garibaldi, RS.



CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	120 DIAS		150 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 38.490,00	20,00%	R\$ 7.698,00	20,00%	R\$ 7.698,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 12.085,48	10,00%	R\$ 1.208,55	10,00%	R\$ 1.208,55
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 107.672,30	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	ALVENARIAS	R\$ 22.081,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	REVESTIMENTOS DE PAREDE E PISO	R\$ 166.016,59	20,00%	R\$ 33.203,32	0,00%	R\$ -
6	PINTURA	R\$ 44.077,56	40,00%	R\$ 17.631,02	60,00%	R\$ 26.446,54
7	ELÉTRICO E REDE LÓGICA	R\$ 28.782,18	30,00%	R\$ 8.634,65	20,00%	R\$ 5.756,44
8	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 55.700,58	20,00%	R\$ 11.140,12	50,00%	R\$ 27.850,29
9	AR CONDICIONADO	R\$ 62.733,00	10,00%	R\$ 6.273,30	90,00%	R\$ 56.459,70
10	ESQUADRIAS	R\$ 119.163,50	50,00%	R\$ 59.581,75	50,00%	R\$ 59.581,75
11	FORRO EM PLACAS DE GESSO	R\$ 23.874,53	50,00%	R\$ 11.937,27	50,00%	R\$ 11.937,27
12	PPCI	R\$ 2.059,06	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.059,06
13	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 521,05	100,00%	R\$ 521,05	0,00%	R\$ -
14	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 255,62	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 255,62
TOTAL		R\$ 683.513,06	23,09%	R\$ 157.829,03	29,15%	R\$ 199.253,21

GARIBALDI, 27 DE AGOSTO DE 2024.

BEATRIZ BOCCHESI ARREGUI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLÁUDIO HENRIQUE BOSCAINI
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 236851