



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: Banheiros do Cemitério Público Municipal

ENDEREÇO: Rua Buarque de Macedo, esq. Travessa Itaner Rossi - Glória, Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 5.991,00	33,33%	R\$ 1.996,80	33,33%	R\$ 1.996,80	33,34%	R\$ 1.997,40
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.703,68	100,00%	R\$ 15.703,68	0,00%	R\$ -		R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 8.736,80	100,00%	R\$ 8.736,80	0,00%	R\$ -		R\$ -
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 4.312,73		R\$ -	100,00%	R\$ 4.312,73		R\$ -
5	ALVENARIAS	R\$ 9.752,32		R\$ -	100,00%	R\$ 9.752,32		R\$ -
6	REVESTIMENTOS	R\$ 17.307,00		R\$ -	50,00%	R\$ 8.653,50	50,00%	R\$ 8.653,50
7	ESQUADRIAS	R\$ 6.833,95		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 6.833,95
8	FORRO PVC BANHEIRO	R\$ 2.078,17		R\$ -	50,00%	R\$ 1.039,09	50,00%	R\$ 1.039,09
9	COBERTURA	R\$ 7.683,92		R\$ -	50,00%	R\$ 3.841,96	50,00%	R\$ 3.841,96
10	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 2.466,95		R\$ -	50,00%	R\$ 1.233,48	50,00%	R\$ 1.233,48
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 57.460,46		R\$ -	50,00%	R\$ 28.730,23	50,00%	R\$ 28.730,23
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 16.352,62	30,00%	R\$ 4.905,79	50,00%	R\$ 8.176,31	20,00%	R\$ 3.270,52
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.390,14	20,00%	R\$ 2.478,03	30,00%	R\$ 3.717,04	50,00%	R\$ 6.195,07
14	COMPLEMENTAÇÃO	R\$ 5.989,33		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.989,33
15	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 234,24		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 234,24
TOTAL		R\$ 173.293,31	19,52%	R\$ 33.821,10	41,23%	R\$ 71.453,46	39,25%	R\$ 68.018,77

GARIBALDI, 26 DE ABRIL DE 2024.

Eduardo Artur Mombach
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Michel Lima Levien
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 202818



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OBJETO: COBERTURA DE ACESSO À CAPELA DO CEMITÉRIO

ENDEREÇO: Rua Buarque de Macedo, esq. Travessa Itaner Rossi - Glória, Garibaldi - RS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 4.475,00	33,33%	R\$ 1.491,52	33,33%	R\$ 1.491,52	33,34%	R\$ 1.491,97
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.382,19	100,00%	R\$ 3.382,19	0,00%	R\$ -		R\$ -
3	ESTRUTURA	R\$ 14.683,94	100,00%	R\$ 14.683,94	0,00%	R\$ -		R\$ -
4	ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA	R\$ 36.840,91		R\$ -	100,00%	R\$ 36.840,91		R\$ -
5	REVESTIMENTO E PINTURA	R\$ 1.014,11		R\$ -	100,00%	R\$ 1.014,11		R\$ -
6	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 571,05		R\$ -	50,00%	R\$ 285,53	50,00%	R\$ 285,53
TOTAL		R\$ 60.967,20	32,08%	R\$ 19.557,65	65,01%	R\$ 39.632,07	2,92%	R\$ 1.777,50

GARIBALDI, 28 DE ABRIL DE 2024.

Eduardo Artur Mombach
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Michel Lima Levien
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS 202818