



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

OBJETO: Praça da Biblioteca

ENDEREÇO: Av. Rio Branco esq. R. General Osório - Centro, Garibaldi - RS



CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		150 DIAS		180 DIAS		210 DIAS		240 DIAS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBR	RS 19.817,00	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13	12,50%	RS 2.477,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 43.333,51	100,00%	RS 43.333,51		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -
3	INFRAESTRUTURA	RS 152.662,33	50,00%	RS 76.331,17	50,00%	RS 76.331,17		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -
4	SUPRAESTRUTURA	RS 56.937,67		RS -	30,00%	RS 17.081,30	70,00%	RS 39.856,37		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -
5	ALVENARIAS	RS 46.521,57		RS -		RS -	50,00%	RS 23.260,79	50,00%	RS 23.260,79		RS -		RS -		RS -		RS -
6	REVESTIMENTOS INTERNOS	RS 29.223,52		RS -		RS -		RS -	5,00%	RS 1.461,18	70,00%	RS 20.456,46	25,00%	RS 7.305,88		RS -		RS -
7	REVESTIMENTOS EXTERNOS	RS 57.467,99		RS -		RS -		RS -	5,00%	RS 2.873,40	70,00%	RS 40.227,59	25,00%	RS 14.367,00		RS -		RS -
8	ESQUADRIAS	RS 18.985,46		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100,00%	RS 18.985,46		RS -		RS -
9	FORRO PVC BANHEIRO	RS 5.182,39		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100,00%	RS 5.182,39		RS -		RS -
10	COBERTURA	RS 9.781,78		RS -		RS -		RS -		RS -	75,00%	RS 7.336,34	25,00%	RS 2.445,45		RS -		RS -
11	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	RS 15.716,27		RS -		RS -		RS -		RS -	50,00%	RS 7.858,14	50,00%	RS 7.858,14		RS -		RS -
12	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	RS 554.354,62		RS -		RS -	10,00%	RS 55.435,46	20,00%	RS 110.870,92	20,00%	RS 110.870,92	20,00%	RS 110.870,92	30,00%	RS 166.306,39		RS -
13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	RS 90.903,28	5,00%	RS 4.545,16	40,00%	RS 36.361,31	10,00%	RS 9.090,33		RS -	20,00%	RS 18.180,66	25,00%	RS 22.725,82		RS -		RS -
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	RS 42.359,36	5,00%	RS 2.117,97	15,00%	RS 6.353,90	10,00%	RS 4.235,94		RS -	20,00%	RS 8.471,87	30,00%	RS 12.707,81	20,00%	RS 8.471,87		RS -
15	COMPLEMENTAÇÃO	RS 42.175,69		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100,00%	RS 42.175,69
16	SERVIÇOS FINAIS	RS 2.507,56		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -		RS -	100,00%	RS 2.507,56
TOTAL		RS 1.187.930,00	10,84%	RS 128.804,93	11,67%	RS 138.604,81	11,31%	RS 134.356,01	11,86%	RS 140.943,41	18,17%	RS 215.879,10	17,25%	RS 204.925,98	14,92%	RS 177.255,38	3,97%	RS 47.160,38

Gravataí/RS 15 de julho de 2024

Representante da Empresa
Jacqueline Teresinha Gonçalves
CPF: 910.668.750-49

Responsável Técnico da Empresa
Helio Amaral
CREA N.º RS 070068