



SIMONAGGIO
Brilho, Terraplanagem, Pavimentação Asfáltica e Concreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIBALDI- RS CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 20/2025
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA ERNESTO ALVES

LOTE 1

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EMPRESA: SIMONAGGIO & CIA. LTDA. CNPJ: 90.055.724/0001-25
ENDEREÇO: RUA ALENCAR ARARIPE, Nº 1524 - GARIBALDI/RS FONE: 54.3462-1727

ITEM	DESCRIÇÃO	ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		TOTAL	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	43,80%	7.884,00	24,16%	4.348,80	32,04%	5.767,20	100,00%	18.000,00
2	SERVIÇOS INICIAIS	87,72%	10.467,28	6,14%	732,66	6,14%	732,66	100,00%	11.932,60
3	CONSERITOS NO PAVIMENTO EXISTENTE	100,00%	138.220,71	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	138.220,71
4	DRENAGEM	50,00%	117.694,27	50,00%	117.694,28	0,00%	-	100,00%	235.388,55
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	20,00%	27.833,79	30,00%	41.750,70	50,00%	69.584,50	100,00%	139.168,99
6	COTAÇÃO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	135.362,80	100,00%	135.362,80
7	SINALIZAÇÃO	0,00%	-	20,00%	1.884,83	80,00%	7.539,33	100,00%	9.424,16
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.447,64	100,00%	1.447,64
9	SERVIÇOS FINAIS	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	8.011,00	100,00%	8.011,00
TOTAL DA ETAPA		43,35%	302.100,05	23,88%	166.411,27	32,78%	228.445,13	100,00%	696.956,45
TOTAL ACUMULADO		43,35%	302.100,05	67,22%	468.511,32	100,00%	696.956,45		


Simonaggio & Cia Ltda
Eng. Cnll Cassio George Duracensis
CREA-RS 202.137


Salete Simonaggio Postinger
Simonaggio & Cia Ltda.
Diretora