



**MUNICÍPIO DE GARIBALDI**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**OBJETO: AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL/FLUVIAL E REPAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

**ENDEREÇO: RUA BUARQUE DE MACEDO, BORGHETTO**

**CRONOGRAMA**

| ITEM  | SERVIÇO                                         | VALOR            | 1º MÊS     |                | 2º MÊS     |                | 3º MÊS     |                | 4º MÊS     |                | 5º MÊS     |                |
|-------|-------------------------------------------------|------------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
|       |                                                 |                  | PERCENTUAL | VALOR          | PERCENTUAL | VALOR          | PERCENTUAL | VALOR          | PERCENTUAL | VALOR          | PERCENTUAL | VALOR          |
| 1     | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA                     | R\$ 62.259,00    | 21,49%     | R\$ 13.378,14  | 23,00%     | R\$ 14.317,74  | 25,06%     | R\$ 15.599,17  | 21,71%     | R\$ 13.518,05  | 8,75%      | R\$ 5.445,90   |
| 2     | SERVIÇOS INICIAIS                               | R\$ 22.404,86    | 83,20%     | R\$ 18.640,84  | 4,20%      | R\$ 941,00     | 4,20%      | R\$ 941,00     | 4,20%      | R\$ 941,00     | 4,20%      | R\$ 941,02     |
| 3     | DRENAGEM PLUVIAL                                | R\$ 676.452,28   | 30,00%     | R\$ 202.935,68 | 25,00%     | R\$ 169.113,07 | 25,00%     | R\$ 169.113,07 | 20,00%     | R\$ 135.290,46 | 0,00%      | R\$ -          |
| 4     | LIMPEZA VEGETAL E MATERIAL PARA SUB-BASE E BASE | R\$ 272.416,00   | 5,00%      | R\$ 13.620,80  | 30,00%     | R\$ 81.724,80  | 25,00%     | R\$ 68.104,00  | 25,00%     | R\$ 68.104,00  | 15,00%     | R\$ 40.862,40  |
| 5     | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA                          | R\$ 53.791,46    | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 35,00%     | R\$ 18.827,01  | 32,00%     | R\$ 17.213,27  | 33,00%     | R\$ 17.751,18  |
| 6     | FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS            | R\$ 49.736,05    | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 35,00%     | R\$ 17.407,62  | 32,00%     | R\$ 15.915,54  | 33,00%     | R\$ 16.412,89  |
| 7     | SINALIZAÇÃO                                     | R\$ 2.021,00     | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 10,00%     | R\$ 202,10     | 90,00%     | R\$ 1.818,90   |
| 8     | CONTROLE TECNOLÓGICO                            | R\$ 5.943,31     | 15,00%     | R\$ 891,50     | 15,00%     | R\$ 891,50     | 15,00%     | R\$ 891,50     | 15,00%     | R\$ 891,50     | 40,00%     | R\$ 2.377,31   |
| 9     | SERVIÇOS FINAIS                                 | R\$ 15.942,14    | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 0,00%      | R\$ -          | 100,00%    | R\$ 15.942,14  |
| TOTAL |                                                 | R\$ 1.160.966,10 | 21,49%     | R\$ 249.466,96 | 23,00%     | R\$ 266.988,11 | 25,06%     | R\$ 290.883,37 | 21,71%     | R\$ 252.075,92 | 8,75%      | R\$ 101.551,74 |

**GARIBALDI, 02 DE JULHO DE 2026.**

**RENAN CÉSAR WERNER POLETTTO**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

**ROGER SGANZERLA**  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA / RS RS229626  
ART N° 14285665