



MUNICÍPIO DE GARIBALDI

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

OBJETO: AMPLIAÇÃO DA DRENAGEM PLUVIAL

ENDEREÇO: RUAS EÇA DE QUEIROZ E MACHADO DE ASSIS

CRONOGRAMA

ITEM	SERVIÇO	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
			PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR	PERCENTUAL	VALOR
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 32.581,00	27,23%	R\$ 8.870,42	25,97%	R\$ 8.460,70	25,97%	R\$ 8.460,70	15,04%	R\$ 4.901,10	5,80%	R\$ 1.888,08
2	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 17.047,29	100,00%	R\$ 17.047,29	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 968.895,18	40,00%	R\$ 387.558,07	30,00%	R\$ 290.668,55	30,00%	R\$ 290.668,55	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 0,01
4	LIMPEZA VEGERAL E MATERIAL PARA SUB-BASE E BAS	R\$ 377.355,37	5,00%	R\$ 18.867,77	30,00%	R\$ 113.206,61	30,00%	R\$ 113.206,61	30,00%	R\$ 113.206,61	5,00%	R\$ 18.867,77
5	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	R\$ 89.861,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 62.902,80	30,00%	R\$ 26.958,34
6	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ASFÁLTICOS	R\$ 82.145,74	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	70,00%	R\$ 57.502,02	30,00%	R\$ 24.643,72
7	SINALIZAÇÃO	R\$ 2.265,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.265,00
8	CONTROLE TECNOLÓGICO	R\$ 5.460,45	15,00%	R\$ 819,07	15,00%	R\$ 819,07	15,00%	R\$ 819,07	15,00%	R\$ 819,07	40,00%	R\$ 2.184,17
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 15.392,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 15.392,93
TOTAL		R\$ 1.591.004,10	27,23%	R\$ 433.162,62	25,97%	R\$ 413.154,93	25,97%	R\$ 413.154,93	15,04%	R\$ 239.331,60	5,80%	R\$ 92.200,02

GARIBALDI, 30 DE OUTUBRO DE 2025.

RENAN CÉSAR WERNER POLETTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

ROGER SGANZERLA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA / RS RS229626
ART N° 14083042