

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

**BAZZA ENGENHARIA**
PROJETOS DE INFRAESTRUTURAPROJETO: PAVIMENTO RÍGIDO - CONCRETO
TRECHO: RUA Me JUSTINA INÊSORÇAMENTO SEM DESONERAÇÃO
SINAPI - 12/2025 E SICRO 10/2025

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
			%	%	%
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 21.445,02	36,24%	59,37%	4,39%
			7.771,67	12.731,91	941,44
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.139,13	100,00%	0,00%	0,00%
			11.139,13	-	-
3	TERRAPLENAGEM	R\$ 4.980,95	100,00%	0,00%	0,00%
			4.980,95	-	-
4	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO	R\$ 198.071,46	30,00%	70,00%	0,00%
			59.421,44	138.650,02	-
5	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 18.835,13	100,00%	0,00%	0,00%
			18.835,13	-	-
6	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	R\$ 10.457,86	0,00%	0,00%	100,00%
			-	-	10.457,86
8	COMPLEMENTARES	R\$ 19.272,70	0,00%	100,00%	0,00%
			-	19.272,70	-
TOTAL		R\$ 284.202,24	R\$ 102.148,32	R\$ 170.654,62	R\$ 11.399,29
			35,94%	60,05%	4,01%
			R\$ 102.148,32	R\$ 272.802,95	R\$ 284.202,24
			35,94%	95,99%	100,00%

Garibaldi-RS 29 de janeiro de 2026

RESPONSABILIDADE TÉCNICA: Engenheira Civil Reni Bazanella
CREA RS 248.424