

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRÉSCIA

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Acesso Linha Estefânia

**CRONOGRAMA
FÍSICO-
FINANCEIRO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES	ACUMUL
			1º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
		32.739,83	32.739,83	32.739,83
		%	100,00%	100,00%
2	RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO			
		72.524,49	72.524,49	72.524,49
		%	100,00%	100,00%
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		376.012,45	376.012,45	376.012,45
		%	100,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
		13.640,82	13.640,82	13.640,82
		%	100,00%	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS			
		11.779,15	11.779,15	11.779,15
		%	100,00%	100,00%
TOTAL		506.696,74		
TOTAL MENSAL			506.696,74	
			100,00%	
TOTAL ACUMULADO			506.696,74	506.696,74
			100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRÉSCIA				CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO
Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Acesso Linha Estefânia				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES	ACUMUL
			1º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
		32.739,83	32.739,83	32.739,83
		%	100,00%	100,00%
2	RECUPERAÇÃO DO SUBLEITO			
		94.776,33	94.776,33	94.776,33
		%	100,00%	100,00%
3	CAPEAMENTO ASFÁLTICO			
		395.608,78	395.608,78	395.608,78
		%	100,00%	100,00%
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA			
		13.331,53	13.331,53	13.331,53
		%	100,00%	100,00%
5	SERVIÇOS FINAIS			
		11.779,15	11.779,15	11.779,15
		%	100,00%	100,00%
TOTAL		548.235,62		
TOTAL MENSAL			548.235,62	
			100,00%	
TOTAL ACUMULADO			548.235,62	548.235,62
			100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRÉSCIA

Obra: Pavimentação Asfáltica da Estrada de Acesso a Linha Estefânia

Trecho 04 - Estrada em Leito Natural

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Valor (R\$)	PRAZO EM MESES							ACUMUL
			1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	180.928,67	27.139,30	27.139,30	27.139,30	27.139,30	27.139,30	27.139,30	18.092,87	180.928,65
		%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	100,00%
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	817.504,23	81.750,42	163.500,85	163.500,85	163.500,85	163.500,85	81.750,42	0,00	817.504,23
		%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	0,00%	100,00%
3	PAVIMENTAÇÃO	2.790.614,41	0,00	0,00	697.653,60	697.653,60	697.653,60	697.653,60	0,00	2.790.614,39
		%	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	0,00%	100,00%
4	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	215.948,38	0,00	10.797,42	21.594,84	53.987,10	64.784,51	64.784,51	0,00	215.948,39
		%	0,00%	5,00%	10,00%	25,00%	30,00%	30,00%	0,00%	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	26.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.407,81	26.407,81
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	41.553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.553,25	41.553,25
		%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		4.072.956,75								
TOTAL MENSAL			108.889,72	201.437,57	909.888,59	942.280,85	953.078,26	871.327,83	86.053,93	
			2,67%	4,95%	22,34%	23,14%	23,40%	21,39%	2,11%	
TOTAL ACUMULADO			108.889,72	201.437,57	909.888,59	942.280,85	953.078,26	871.327,83	86.053,93	4.072.956,72
			2,67%	4,95%	22,34%	23,14%	23,40%	21,39%	2,11%	