

Obra
Revitalização Praça Nova Brescia 2º etapa

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SBC - 05/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul

B.D.I.
20,34%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	INSTALAÇÕES INICIAIS	100,00% 3.172.98	100,00% 3.172.98		
2	CONTENÇÕES	100,00% 13.193.72	100,00% 13.193.72		
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 223.256.68	20,00% 44.651.34	80,00% 178.605.34	
4	REDE COM SISTEMA DE IÇAMENTO	100,00% 35.142.19		50,00% 17.571.10	50,00% 17.571.10
5	COMPLEMENTOS	100,00% 36.012.74			100,00% 36.012.74
Porcentagem			19,63%	63,12%	17,24%
Custo			61.018,03	196.176,43	53.583,83
Porcentagem Acumulado			19,63%	82,76%	100,0%
Custo Acumulado			61.018,03	257.194,46	310.778,31

Egomar Antônio Grazziolla