

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE OBRA - FISICO - FINANCEIRO

OBRA	COBERTURA DOS POSTOS DE SAÚDE DO BAIRRO TEUTÔNIA E BOA VISTA	ENDEREÇO	POSTOS DE SAÚDE BAIRROS: TEUTÔNIA E BOA VISTA															
CLIENTE:	SINAPI - 09/25 - NÃO DESONERADO	LOCAL																
REFERÊNCIA	MUNICÍPIO DE TEUTÔNIA																	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		031.2025
1	INSTALAÇÕES INICIAIS/ALVENARIA E PINTURA DA COBERTURA	R\$ 96.704,28	22,91%	R\$ 19.340,86	20%	R\$ 19.340,86	20%	R\$ 19.340,86	20%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 19.340,86	20%	R\$ 19.340,86	20%	R\$ -
2	COBERTURA	R\$ 191.491,39	45,37%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 76.596,56	40%	R\$ 76.596,56	40%	R\$ 38.298,28	20%	R\$ -	-	R\$ -
3	PINTURA INTERNA	R\$ 47.028,07	11,14%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 14.108,42	30%	R\$ 32.919,65
4	DRENAGEM E IMPERMEABILIZAÇÃO (SOMENTE BAIRRO TEUTÔNIA)	R\$ 34.558,63	8,19%	R\$ -	30%	R\$ 10.367,59	30%	R\$ 13.823,45	40%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -
5	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRAS/SOLEIRAS E ESQUADRIAS EXTERNAS	R\$ 52.313,91	12,39%	R\$ -	-	R\$ 7.847,09	15%	R\$ 7.847,09	15%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 10.462,78	20%	R\$ 15.694,17	30%	R\$ 10.462,78
VALORES TOTAIS		R\$ 422.096,28	100,00%	R\$ 29.708,45	7%	R\$ 37.555,53	9%	R\$ 41.011,39	10%	R\$ 76.596,56	18%	R\$ 76.596,56	18%	R\$ 68.101,92	16%	R\$ 49.143,45	12%	R\$ 43.387,43
VALORES PORCENTUAIS TOTAIS																		

Marcus Vinícius Spandorello
CREA - 159823-D