



Obra
[LICITAÇÃO 2026] Praça Pública localizada na Vila Jardim

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul
ORSE - 02/2026 - Sergipe

B.D.I.
26,85%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Prefeitura Municipal de
São Francisco de Paula

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00% 562.89	100,00% 562.89			
2	PAVIMENTAÇÃO DA PRAÇA	100,00% 53.038.61	25,00% 13.259.65	25,00% 13.259.65	50,00% 26.519.31	
3	CAIXA DE AREIA PARA PARQUINHO	100,00% 16.688.59		50,00% 8.344.30	25,00% 4.172.15	25,00% 4.172.15
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 30.955.86		50,00% 15.477.93	25,00% 7.738.97	25,00% 7.738.97
5	MOBILIÁRIO	100,00% 19.879.49				100,00% 19.879.49
6	PAISAGISMO	100,00% 17.900.67				100,00% 17.900.67
7	LIMPEZA DE OBRA	100,00% 545.00				100,00% 545.00
Porcentagem			9,9%	26,57%	27,53%	35,99%
Custo			13.822,54	37.081,87	38.430,41	50.236,27
Porcentagem Acumulado			9,9%	36,47%	64,01%	100,0%
Custo Acumulado			13.822,54	50.904,41	89.334,82	139.571,11