

 CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO		Estado do Rio Grande do Sul														
		Prefeitura Municipal de Tapes														
		Obra:	Construção / recuperação / complementação de estradas vicinais padrão alimentadora													
		Local:	PA Lagoa do Junco										Extensão Total : 9,980 Km			
		Município:	Prefeitura Municipal de Tapes													
		Prazo de execução:	90	dias											Data do Projeto: setembro de 2026	
ITEM	ETAPAS	VALOR TOTAL	%	PERÍODO (dias)												
				30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	
I	- SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO	R\$ 73.373,07	8,41%	55,00%		45,00%										
				40.355,19	-	33.017,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
II	- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA	R\$ -		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
III	- ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA	R\$ 30.544,89	3,50%	23,26%	49,10%	27,64%										
				7.106,23	14.996,57	8.442,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IV	- DESMATAMENTO E LIMPEZA	R\$ 12.275,40	1,41%	70,00%	30,00%											
				8.592,78	3.682,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	- TERRAPLENAGEM	R\$ 160.307,67	18,37%	30,00%	50,00%	20,00%										
				48.092,30	80.153,83	32.061,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VI	- OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 171.356,14	19,63%	30,00%	70,00%											
				51.406,84	119.949,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VII	- OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIII	- REVESTIMENTO PRIMÁRIO	R\$ 418.775,80	47,98%	10,00%	50,00%	40,00%										
				41.877,58	209.387,90	167.510,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
IX	- DISPOSITIVOS DE DRENAGEM SUPERFICIAL E DE PROTEÇÃO	R\$ 5.460,48	0,63%	100,00%												
				5.460,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
X	- RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO	R\$ -														
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
XI	- SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 762,00	0,09%	100,00%												
				762,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Preço parciais (R\$)		872.855,45	R\$	203.653,40	428.170,22	241.031,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Preço acumulados (R\$)				203.653,40	631.823,62	872.855,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Percentuais parciais (%)		100,00%	100,00%	23,33%	49,05%	27,61%										
Percentuais acumulados (%)				23,33%	72,39%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Contrapartida proposta (%) =		R\$ 87.460,47	/ km													
Proponente =			Proponente Conveniente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Conveniente =		R\$ 872.855,45		203.653,40	428.170,22	241.031,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Total =		R\$ 872.855,45														

Tiago Estreito da Rosa
CREA 169258 - RS



Documento assinado digitalmente
TIAGO ESTREITO DA ROSA
Data: 30/09/2026 11:18:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>