

OBRA: FECHAMENTO DA UNIDADE DE SECAGEM

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS	MÊS	MÊS	TOTAL
		1	2	3	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%			0,00%
		2.874,48	-	-	R\$ 2.874,48
2	MOVIMENTO DE TERRA	80%	20%		0,00%
		1.044,34	261,09	-	R\$ 1.305,43
3	SUPRAESTRUTURA	55%	45%		0,00%
		56.150,33	45.941,18	-	R\$ 102.091,51
4	FECHAMENTOS			100%	100,00%
		-	-	46.417,93	R\$ 46.417,93
5	COBERTURA		10%	90%	90,00%
		-	1.494,54	13.450,90	R\$ 14.945,44
		35,83%	28,45%	35,71%	100,00%
VALOR TOTAL MENSAL (R\$)		60.069,15	47.696,81	59.868,83	167.634,79

São Marcos-RS, 22 de abril de 2024.

Pablo Candido Corrêa
Engenheiro Civil
CREA-RS 219.898