

3.11 ANEXO | CRONOGRAMA

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | RODOVIA MUNICIPAL ESTRADA 500
TRECHO: MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS – COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO DOS POLIDOROS (PI/RODOVIA ERS 122)
SUBTRECHO: IV | km 5+860 ao km 7+710,65
EXTENSÃO: 1,85 km
DATA: 24/05/2024

CRONOGRAMA FÍSICO | FINANCEIRO - Subtrecho 04

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS		7º MÊS		8º MÊS	
		(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$	(%)	R\$
1.	SERVIÇOS INICIAIS	15,00%	R\$ 16.864,14	12,00%	R\$ 13.491,31	12,00%	R\$ 13.491,31	12,00%	R\$ 13.491,31	12,00%	R\$ 13.491,31	12,00%	R\$ 13.491,31	12,00%	R\$ 13.491,31	13,00%	R\$ 14.615,59
2.	TERRAPLENAGEM	10,00%	R\$ 359.803,52	25,00%	R\$ 899.508,79	25,00%	R\$ 899.508,79	25,00%	R\$ 899.508,79	10,00%	R\$ 359.803,52	5,00%	R\$ 179.901,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.	DRENAGEM	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 83.225,11	25,00%	R\$ 208.062,78	30,00%	R\$ 249.675,34	20,00%	R\$ 166.450,22	15,00%	R\$ 124.837,67	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 302.109,59	10,00%	R\$ 302.109,59	20,00%	R\$ 604.219,18	25,00%	R\$ 755.273,98	25,00%	R\$ 755.273,98	10,00%	R\$ 302.109,59
5.	SINALIZAÇÃO	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	5,00%	R\$ 20.232,79	5,00%	R\$ 20.232,79	10,00%	R\$ 40.465,58	20,00%	R\$ 80.931,15	20,00%	R\$ 80.931,15	40,00%	R\$ 161.862,31
6.	OBRAS COMPLEMENTARES	5,00%	R\$ 4.430,29	5,00%	R\$ 4.430,29	5,00%	R\$ 4.430,29	5,00%	R\$ 4.430,29	10,00%	R\$ 8.860,58	20,00%	R\$ 17.721,17	20,00%	R\$ 17.721,17	30,00%	R\$ 26.581,75
TOTAL MENSAL		5%	R\$ 381.097,95	12%	R\$ 1.000.655,51	18%	R\$ 1.447.835,56	18%	R\$ 1.489.448,11	15%	R\$ 1.193.290,40	15%	R\$ 1.172.157,04	11%	R\$ 867.417,61	6%	R\$ 505.169,24
TOTAL ACUMULADO		5%	R\$ 381.097,95	17%	R\$ 1.381.753,46	35%	R\$ 2.829.589,02	54%	R\$ 4.319.037,13	68%	R\$ 5.512.327,53	83%	R\$ 6.684.484,57	94%	R\$ 7.551.902,18	100%	R\$ 8.057.071,42

Assinado de forma digital por SERAFINI ENGENHARIA DE



Cibele Serafini da Silva
Diretora | Responsável Legal
Serafini Engenharia de Infraestrutura Ltda
CNPJ 23.918.029/0001-52

Dados: 2024.05.29 16:24:16 -03'00'