



Obra
REVITALIZAÇÃO PÓRTICO VÁRZEA GRANDE-R002

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2026 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 03/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,01%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 7.780.34	100,00% 7.780.34			
2	SINALIZAÇÕES E BALIZAMENTOS	100,00% 10.708.80	25,00% 2.677.20	25,00% 2.677.20	25,00% 2.677.20	25,00% 2.677.20
3	REVITALIZAÇÃO PÓRTICO	100,00% 190.581.52	27,34% 52.108.12	46,92% 89.429.81	25,73% 49.043.60	
3.1	Serviços Preliminares	100,00% 10.084.65	100,00% 10.084.65			
3.2	Revisão e recuperação de elementos de madeira	100,00% 106.169.05	25,00% 26.542.26	50,00% 53.084.53	25,00% 26.542.26	
3.3	Revisão e Recuperação de elementos metálicos	100,00% 2.189.44		100,00% 2.189.44		
3.4	Adequações Instalações Elétricas	100,00% 46.618.05	25,00% 11.654.51	50,00% 23.309.03	25,00% 11.654.51	
3.5	Adequação Instalações Hidrossanitárias	100,00% 3.826.69	100,00% 3.826.69			
3.6	Arquitetura	100,00% 21.693.64		50,00% 10.846.82	50,00% 10.846.82	
4	REFORMA BANHEIROS PÚBLICOS	100,00% 68.713.89			50,82% 34.918.70	49,18% 33.795.19
4.1	Serviços Complementares	100,00% 193.41			100,00% 193.41	
4.2	Adequação do Deck	100,00% 44.843.63			50,00% 22.421.82	50,00% 22.421.82
4.3	Arquitetura	100,00% 22.746.75			50,00% 11.373.38	50,00% 11.373.38
4.4	Adequação Instalações Hidrossanitárias	100,00% 226.40			100,00% 226.40	
4.5	Adequação Instalações Elétricas	100,00% 703.70			100,00% 703.70	
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 17.905.58	22,40% 4.010.85	33,14% 5.933.91	31,27% 5.599.07	13,19% 2.361.75
Porcentagem			22,52%	33,16%	31,19%	13,13%
Custo			66.576,50	98.040,91	92.238,56	38.834,13
Porcentagem Acumulado			22,52%	55,67%	86,87%	100,0%
Custo Acumulado			66.576,50	164.617,41	256.855,97	295.690,13

André Fonseca dos Santos
Setor de Engenharia

