

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL	Apelido Empreendimento COMUNIDADE SÃO ROQUE	Descrição do Lote REFORMA DO SALÃO DE FESTAS E REUNIÕES DA COMUNIDADE SÃO ROQ
------------------	----------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/25	04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26
1.	REFORMA DO SALÃO DE FESTAS E REUNI	396.945,69	% Período:	9,69%	21,57%	33,04%	20,05%	15,65%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.655,77	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	4.033,23	% Período:	100,00%											
1.3.	REFORÇO ESTRUTURAL- COZINHA E BANI	23.858,05	% Período:	100,00%											
1.4.	FECHAMENTO DE PAREDE SUDOESTE E R	38.632,27	% Período:		76,80%		23,20%								
1.5.	FECHAMENTO DE VÃOS- PORTÕES E JANI	10.584,64	% Período:		100,00%										
1.6.	COPA DO SALÃO 1	2.109,56	% Período:	100,00%											
1.7.	COPA- SALÃO 2	1.783,34	% Período:	100,00%											
1.8.	CHURRASQUEIRA	11.581,93	% Período:			100,00%									
1.9.	BOCHA	5.458,60	% Período:	49,79%		50,21%									
1.10.	COBERTURAS	174.933,56	% Período:			65,63%	34,37%								
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.900,89	% Período:	0,62%		2,22%	72,84%	24,32%							
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	19.008,93	% Período:	11,28%	80,87%	7,84%									
1.13.	ESQUADRIAS	60.077,35	% Período:		49,92%		3,42%	46,66%							
1.14.	REVESTIMENTOS	10.382,01	% Período:					100,00%							
1.15.	LOUÇAS	8.945,56	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 396.945,69				%:	9,69%	21,57%	33,04%	20,05%	15,65%						
Período:	Repasso:	38.450,76	85.620,36	131.152,15	79.589,64	62.132,78									
	Contrapartida:	-	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	38.450,76	85.620,36	131.152,15	79.589,64	62.132,78									
Acumulado:	%:	9,69%	31,26%	64,30%	84,35%	100,00%									
	Repasso:	38.450,76	124.071,12	255.223,27	334.812,91	396.945,69									
	Contrapartida:	-	-	-	-	-									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	38.450,76	124.071,12	255.223,27	334.812,91	396.945,69									

ARROIO GRANDE/RS

Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: CAMILA ARAÚJO LISBÔA

CRE/CAU: CAU A302972-7

ART/RR: 16709873