

|  | Prefeitura Municipal de Piratini                          |             |         |  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO                              |             |         |                                                                                     |                |
|                                                                                  | Muro e gradil para a E.M.E.I.E.F. Vera de Azevedo Moreira |             |         |                                                                                     |                |
| ITEM                                                                             | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO                                      | VALOR (R\$) | %       | 1º Mês                                                                              | 2º Mês         |
| 1                                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                     | 3.421,57    | 2,33%   | R\$ 3.421,57                                                                        |                |
| 2                                                                                | ESTRUTURA E ALVENARIA                                     | 111.442,03  | 75,90%  | R\$ 55.721,02                                                                       | R\$ 55.721,02  |
| 3                                                                                | PISO                                                      | 12.481,63   | 8,50%   |                                                                                     | R\$ 12.481,63  |
| 4                                                                                | ACABAMENTO                                                | 19.483,66   | 13,27%  |                                                                                     | R\$ 19.483,66  |
| TOTAL MENSAL %                                                                   |                                                           |             | 100,00% | 40,28%                                                                              | 59,72%         |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO %                                                         |                                                           |             |         | 40,28%                                                                              | 100,00%        |
| TOTAL MENSAL R\$                                                                 |                                                           | 146.828,89  |         | R\$ 59.142,59                                                                       | R\$ 87.686,31  |
| TOTAL MENSAL ACUMULADO R\$                                                       |                                                           |             |         | R\$ 59.142,59                                                                       | R\$ 146.828,89 |

Responsável Técnico:

Marcelo e Silva Gonçalves  
 Engenheiro Civil – CREA/RS 255412  
 Assessor de Projetos e Fiscalização

Thaís Tarouco Castro  
 Arquiteta e Urbanista – CAU/RS A134070-0  
 Assessora de Projetos e Fiscalização