

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
(SELECIONAR)Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01
------------------	--------------	-------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01	296.452,15	% Período:	28,65%	35,64%	35,71%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.538,80	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	3.350,33	% Período:	26,52%	36,71%	36,77%									
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	18.476,28	% Período:	50,00%		50,00%									
1.4.	TERRAPLENAGEM	45.273,21	% Período:	80,00%	20,00%										
1.5.	DRENAGEM	37.051,90	% Período:	100,00%											
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	190.761,63	% Período:		50,00%	50,00%									
<b>Total: R\$ 296.452,15</b>															
			Período:	28,65%	35,64%	35,71%									
			Repasso:	28.650,80	35.643,31	35.705,89									
			Contrapartida:	56.285,11	70.022,06	70.144,98									
			Outros:	-	-	-									
			<b>Investimento:</b>	<b>84.935,92</b>	<b>105.665,36</b>	<b>105.850,87</b>									
			Acumulado:	28,65%	64,29%	100,00%									
			Repasso:	28.650,80	64.294,11	100.000,00									
			Contrapartida:	56.285,11	126.307,17	196.452,15									
			Outros:	-	-	-									
			<b>Investimento:</b>	<b>84.935,92</b>	<b>190.601,28</b>	<b>296.452,15</b>									
			Administração Local:	26,52%	63,23%	100,00%									

crosserviço da Administração Local:

RAÇÃO

PIRATINI/RS

Local

sexta-feira, 6 de fevereiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MARCELO VAZ LEAL

CREA/CAU: RS085578

ART/RR: 14175732