



SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO,
PLANEJAMENTO E
PROJETOS**
GESTÃO 2025-2028

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA DE
PIRATINI**
1º CAPITAL FARROUPILHA • GESTÃO 2025-2028

OBRA:		REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA INACIA MACHADO DA SILVEIRA									
BASE ORÇAMENTÁRIA:		BASE ORÇAMENTO: SINAPI 02/2026									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 118.351,91	10,59%	R\$ 61.619,66	R\$ 2.288,76	R\$ 0,00	R\$ 45.288,46	R\$ 2.288,76	R\$ 2.288,76	R\$ 2.288,76	R\$ 2.288,76
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 53.335,31	4,77%	R\$ 34.876,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.458,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURAS PALANQUE E WCS	R\$ 116.635,02	10,44%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 116.635,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ESTRUTURAS DEGRAUS E CONTENÇÕES	R\$ 70.839,83	6,34%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.839,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 312.975,18	28,00%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.246,61	R\$ 199.728,57	R\$ 0,00
6	ESQUADRIAS	R\$ 66.600,90	5,96%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.600,90	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 34.771,53	3,11%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.315,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.456,35
8	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 152.634,97	13,66%	R\$ 0,00	R\$ 152.634,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 21.134,38	1,89%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.730,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.404,38
10	MOBILIARIO URBANO	R\$ 157.465,86	14,09%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 157.465,86
11	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 12.875,53	1,15%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.875,53
TOTAL MENSAL %			100,00%	8,63%	13,86%	0,00%	17,75%	6,54%	10,34%	24,03%	18,83%
TOTAL MENSAL ACUMULADO %				8,63%	22,50%	22,50%	40,25%	46,79%	57,13%	81,17%	100,00%
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 1.117.620,41		R\$ 96.496,38	R\$ 154.923,73	R\$ 0,00	R\$ 198.427,25	R\$ 73.128,58	R\$ 115.535,37	R\$ 268.618,22	R\$ 210.490,88
TOTAL MENSAL ACUMULADO R\$				R\$ 96.496,38	R\$ 251.420,11	R\$ 251.420,11	R\$ 449.847,36	R\$ 522.975,94	R\$ 638.511,31	R\$ 907.129,53	R\$ 1.117.620,41

Responsável técnico:

Marcelo e Silva Gonçalves
Engenheiro Civil – CREA/RS 255412
Assessor de Projetos e Fiscalização

Robinson Soares Lobato
Engenheiro Civil – CREA/RS 245161
Assessor de Projetos e Fiscalização

Julia Salles
Arquiteta e Urbanista CAU-RS A299977-3
Assessora de Projetos e Paisagismo