



SECRETARIA MUNICIPAL DE
**DESENVOLVIMENTO,
PLANEJAMENTO E
PROJETOS**
GESTÃO 2025-2028

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

**PREFEITURA DE
PIRATINI**
1ª CAPITAL FARROUPILHA • GESTÃO 2025-2028

OBRA:		REVITALIZAÇÃO CANTEIROS DA AVENIDA MAURICIO CARDOSO									
BASE ORÇAMENTÁRIA:		BASE ORÇAMENTO: SINAPI 07/2026									
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	VALOR (R\$)	%	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 25.564,93	3,33%	R\$ 15.608,76	R\$ 3.318,73	R\$ 3.318,73	R\$ 3.318,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	R\$ 36.215,99	4,71%	R\$ 36.215,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	MOVIMENTAÇÕES DE TERRA	R\$ 16.047,62	2,09%	R\$ 16.047,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	MEIO-FIO E CANTEIROS	R\$ 51.824,34	6,74%	R\$ 51.824,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	R\$ 299.809,17	39,00%	R\$ 67.053,47	R\$ 129.772,33	R\$ 101.628,69	R\$ 1.354,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	INFRAESTRUTURA PARA PONTOS DE HIDRATAÇÃO	R\$ 1.545,53	0,20%	R\$ 1.545,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 51.788,82	6,74%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.894,41	R\$ 25.894,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8	MOBILIÁRIO URBANO	R\$ 284.222,55	36,98%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.697,14	R\$ 124.525,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.661,98	0,22%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.661,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL %			100,00%	24,50%	17,31%	37,80%	20,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTAL MENSAL ACUMULADO %				24,50%	41,81%	79,61%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
TOTAL MENSAL R\$		R\$ 768.680,93		R\$ 188.295,71	R\$ 133.091,06	R\$ 290.538,96	R\$ 156.755,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL MENSAL ACUMULADO R\$				R\$ 188.295,71	R\$ 321.386,76	R\$ 611.925,73	R\$ 768.680,93	R\$ 768.680,93	R\$ 768.680,93	R\$ 768.680,93	R\$ 768.680,93

Responsável técnico:

Marcelo e Silva Gonçalves
Engenheiro Civil – CREA/RS 255412
Assessor de Projetos e Fiscalização

Robinson Soares Lobato
Engenheiro Civil – CREA/RS 245161
Assessor de Projetos e Fiscalização



Julia Salles
Assessora Especial de
Desenvolvimento de Projetos e
Paisagismo
Nº da Matrícula 3885-7/1

Julia Salles
Arquiteta e Urbanista CAU-RS A299977-3
Assessora de Projetos e Paisagismo

Soma
R\$ 25.564,93
R\$ 36.215,99
R\$ 16.047,62
R\$ 51.824,34
R\$ 299.809,17
R\$ 1.545,53
R\$ 51.788,82
R\$ 284.222,55
R\$ 1.661,98
R\$ 768.680,93

