



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	REFORMA UBS PADRE ORESTES	REFORMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	SERVIÇOS INICIAIS	71.477,53	% Período:	18,00%	21,00%	27,00%	34,00%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E DESPESA	71.477,53	% Período:	18,00%	21,00%	27,00%	34,00%								
2.	LIMPEZA	5.840,47	% Período:	59,55%			40,45%								
2.1.	LIMPEZA FACHADAS E TERRENO	3.477,80	% Período:	100,00%											
2.2.	LIMPEZA FOSSA E FILTRO	2.320,04	% Período:				100,00%								
2.3.	LIMPEZA RESERVATÓRIOS	42,63	% Período:				100,00%								
3.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	43.552,82	% Período:	42,10%	49,19%	5,11%	3,59%								
3.1.	ESQUADRIAS	224,44	% Período:	80,00%			20,00%								
3.2.	PISOS	4.638,94	% Período:		100,00%										
3.3.	ALVENARIA E ESTRUTURAS	280,46	% Período:	100,00%											
3.4.	REVESTIMENTOS INTERNOS - PAREDE	934,80	% Período:	100,00%											
3.5.	REVESTIMENTOS EXTERNOS - PAREDE	284,94	% Período:	100,00%											
3.6.	FORROS	128,56	% Período:		100,00%										
3.7.	COBERTURA	21.169,73	% Período:	50,00%	50,00%										
3.8.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	686,13	% Período:			100,00%									
3.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	22,95	% Período:			100,00%									
3.10.	REMOÇÕES DIVERSAS	15.181,87	% Período:	40,00%	40,00%	10,00%	10,00%								
4.	SERVIÇOS NOVOS E/OU DE SUBSTITUIÇÃO	453.852,81	% Período:	15,93%	18,31%	29,78%	35,98%								
4.1.	ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS	165.843,25	% Período:			30,00%	70,00%								
4.2.	PAVIMENTAÇÕES	65.655,22	% Período:		25,00%	40,00%	35,00%								
4.3.	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	8.225,24	% Período:	10,00%		90,00%									
4.4.	REVESTIMENTOS DE PAREDES	37.030,90	% Período:	20,00%		50,00%	30,00%								
4.5.	COBERTURA	125.088,58	% Período:	50,00%	50,00%										
4.6.	TETOS E FORROS	6.870,43	% Período:			100,00%									



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO	REFORMA UBS PADRE ORESTES	REFORMA

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
4.7.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	18.009,75	% Período:		2,50%	50,00%	47,50%								
4.8.	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PLUVIAL	6.675,66	% Período:			100,00%									
4.9.	INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO	1.569,40	% Período:		10,00%		90,00%								
4.10.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.655,23	% Período:		55,00%		45,00%								
4.11.	SERVIÇOS DIVERSOS	15.229,15	% Período:	10,00%	10,00%	70,00%	10,00%								
5.	ENTREGA DA OBRA	1.946,63	% Período:				100,00%								
5.1.	LIMPEZA FINAL	1.946,63	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 576.670,26															
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DA OBRA E D				Período:	%:	18,55%	20,73%	27,17%	33,55%						
					Repasse:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	106.977,03	119.533,96	156.670,80	193.488,47						
					Outros:	-	-	-	-						
				Acumulado:	Investimento:	106.977,03	119.533,96	156.670,80	193.488,47						
					%:	18,55%	39,28%	66,45%	100,00%						
					Repasse:	-	-	-	-						
					Contrapartida:	106.977,03	226.510,99	383.181,79	576.670,26						
					Outros:	-	-	-	-						
					Investimento:	106.977,03	226.510,99	383.181,79	576.670,26						
					Administração Local:	18,00%	39,00%	66,00%	100,00%						

SÃO LEOPOLDO/RS

Local

#####

Data

Responsável Técnico

Nome: SUZANE MARIA NEIS PÔRTO

CREA/CAU: CAU A272371-9

ART/RRT: