



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO
				Pavimentação Asfáltica
PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Farroupilha		MUNICÍPIO / UF Farroupilha / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Capitel Santa Cruz	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Asfáltica Capitel Santa Cruz - Linha Jacinto
DATA BASE set-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica e Ponte em Capitel Santa Cruz - Linha Jacinto	
			BDI 1 19,81%	BDI 2
				BDI 3
				BDI 4
				BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/08/23	Parcela 1 set/23	Parcela 2 out/23	Parcela 3 nov/23	Parcela 4 dez/23	Parcela 5 jan/24	Parcela 6 fev/24	Parcela 7 mar/24	Parcela 8 abr/24
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		2.235.187,96	Parcela (%)	0,60%	23,16%	22,57%	22,57%	24,57%	6,53%		
			Parcela (R\$)	13.349,98	517.756,43	504.406,45	504.406,45	549.268,26	146.000,39		
			Acumulado (%)	0,60%	23,76%	46,33%	68,89%	93,47%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	13.349,98	531.106,41	1.035.512,86	1.539.919,31	2.089.187,57	2.235.187,96		
1.	SERVIÇOS INICIAIS	4.862,32	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	2.431,16	4.862,32						
2.	TERRAPLANAGEM	21.837,63	Parcela (%)	50,00%	50,00%						
			Acumulado (%)	50,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	10.918,82	21.837,63						
3.	PAVIMENTAÇÃO	1.795.041,99	Parcela (%)	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	448.760,50	897.521,00	1.346.281,49	1.795.041,99			
4.	SINALIZAÇÃO	43.167,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.167,92		
5.	DRENAGEM	89.723,61	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	44.861,81	89.723,61		
6.	DESMOBILIZAÇÃO	2.324,71	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,71		
7.	PONTE	278.229,78	Parcela (%)	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	55.645,96	111.291,91	166.937,87	222.583,82	278.229,78		

Local

27 de dezembro de 2023

Data

Nome: Joao Eduardo Schlickmann

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU CREA - SC 155.896-1

ART/RR: 12519427