



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
MUNICÍPIO DE FARROUPILHA/RS	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA DOMENICO FIN - ET	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA DOMENICO FIN - ETAPA 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/12	02/12	03/12	04/12	05/12	06/12	07/12	08/12	09/12	10/12	11/12	12/12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA AVENIDA	1.781.293,27	% Período:	32,68%	67,32%										
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.471,31	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	78.818,08	% Período:	50,00%	50,00%										
1.3.	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO PORTÁ	4.480,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	18.045,13	% Período:	100,00%											
1.5.	SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA	3.406,48	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	REMOÇÕES	9.899,76	% Período:	100,00%											
1.7.	LIMPEZA, VARRIÇÃO E LAVAGEM DA PIST/	31.855,18	% Período:	100,00%											
1.8.	MEIO FIO	12.975,36	% Período:	100,00%											
1.9.	PAVIMENTAÇÃO - BASE	34.931,25	% Período:	100,00%											
1.10.	PAVIMENTAÇÃO - CAMADA DE ROLAMENT	1.271.775,84	% Período:	20,00%	80,00%										
1.11.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	21.944,90	% Período:		100,00%										
1.12.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	35.021,84	% Período:		100,00%										
1.13.	REDE DE DRENAGEM	217.731,48	% Período:	80,00%	20,00%										
1.14.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.419,95	% Período:		100,00%										
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	29.516,51	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 1.781.293,27				%:	32,68%	67,32%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	582.070,72	1.199.222,55									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	582.070,72	1.199.222,55									
				%:	32,68%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	582.070,72	1.781.293,27									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	582.070,72	1.781.293,27									

FARROUPILHA/RS
Local

quinta-feira, 5 de dezembro de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: ENG. CIVIL MATEUS BONETTI UTZIG
CREA/CAU: CREA RS SC1720109
ART/RRT: 12966212