



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
00	00	Prefeitura de Arambaré	RECOMPOSIÇÃO DAS CABECEIRAS DA PONTE DO BREJO	CONTEÇÃO DAS CABECEIRAS COM ESTRUTURA DE GABIÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.982,28	% Período:	49,10%	16,97%	16,97%	16,97%								
1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA	7.982,28	% Período:	49,10%	16,97%	16,97%	16,97%								
2.	ADMINISTRAÇÃO	102.443,04	% Período:	31,55%	31,55%	31,55%	5,35%								
2.1.	PROJETO EXECUTIVO	102.443,04	% Período:	31,55%	31,55%	31,55%	5,35%								
3.	TERRAPLENAGEM INICIAL DA OBRA	16.637,16	% Período:	78,95%	21,05%										
3.1.	INFRAESTRUTURA	16.637,16	% Período:	78,95%	21,05%										
4.	ESTRUTURAS EM GABIÕES CAIXA, CO	1.017.839,96	% Período:	16,81%	37,19%	35,63%	10,38%								
4.1.	GABIÃO	1.017.839,96	% Período:	16,81%	37,19%	35,63%	10,38%								
5.	EXECUÇÃO DE ATERRO - ESTRUTURA	83.112,27	% Período:			22,72%	77,28%								
5.1.	ATERRO	83.112,27	% Período:			22,72%	77,28%								
6.	SERVIÇOS FINAIS	1.360,92	% Período:				100,00%								
6.1.	ACABAMENTOS	1.360,92	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 1.229.375,63															
Período:	%:			17,93%	33,81%	33,77%	14,48%								
	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			220.480,73	415.682,59	415.174,85	178.037,46								
	Outros:			-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:			220.480,73	415.682,59	415.174,85	178.037,46								
	%:			17,93%	51,75%	85,52%	100,00%								
	Repasse:			-	-	-	-								
	Contrapartida:			220.480,73	636.163,32	1.051.338,17	1.229.375,63								
	Outros:			-	-	-	-								
	Administração Local:			0,00%	0,00%	0,00%	100,00%								

Arambaré/RS

Local

quarta-feira, 10 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Wagner da Silva Santos

CREA/CAU: CREA/RS 243160

ART/RRT: 14460710

Documento assinado digitalmente



WAGNER DA SILVA SANTOS

Data: 16/06/2026 00:11:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>