



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	ACABAMENTOS SEGUNDO PAVIMENTO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	ACABAMENTOS SEGUNDO PAVIMENTO CM	845.796,82	% Período:	26,63%	52,24%	21,13%								
1.1.	Revestimento porcelanto	61.627,33	% Período:	100,00%										
1.2.	Forro de EPS	48.077,80	% Período:		100,00%									
1.3.	Acabamento e pinturas	8.011,59	% Período:	50,25%	49,75%									
1.4.	Divisórias em vidro	378.362,33	% Período:		100,00%									
1.5.	Divisória de gesso	5.194,35	% Período:		100,00%									
1.6.	Instalações elétricas	157.068,98	% Período:	96,94%	1,53%	1,53%								
1.7.	Instalações Hidrossanitárias	6.937,35	% Período:	44,44%	55,56%									
1.8.	Outros	180.517,09	% Período:	2,33%		97,67%								
Total: R\$ 845.796,82			%:	26,63%	52,24%	21,13%								
Período:	Repasse:			-	-	-								
	Contrapartida:			225.206,73	441.879,11	178.710,98								
	Outros:			-	-	-								
	Investimento:			225.206,73	441.879,11	178.710,98								
Acumulado:	%:			26,63%	78,87%	100,00%								
	Repasse:			-	-	-								
	Contrapartida:			225.206,73	667.085,84	845.796,82								
	Outros:			-	-	-								
Acumulado:	Investimento:			225.206,73	667.085,84	845.796,82								

Panambi/RS
Local
quarta-feira, 27 de março de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduarda Viana
CREA/CAU: Arquiteta e Urbanista
ART/RRT: A257779-8