



BRADO ARQUITETURA E ENGENHARIA
RUA RIO BRANCO, 1160, CENTRO
SANTO AUGUSTO - RS
eng.brado@gmail.com

Obra: Reforma da Câmara de Vereadores de Santo Augusto - RS
Proponente: Município de Santo Augusto - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$	PARCELA (%)	R\$
1	Reforma da Câmara de Vereadores de Santo Augusto -										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.581,66	0,76%	19,53	1.480,70	26,15	1.982,60	27,44	2.080,41	26,88	2.037,95
1.2	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÕES	46.800,44	4,68%	100,00	46.800,44		-		-		-
1.3	PAREDES, PISOS E REVESTIMENTOS	285.392,79	28,56%	26,51	75.657,63	63,83	182.166,22	9,66	27.568,94		-
1.4	GESSO	156.027,28	15,61%		-	35,41	55.249,26	64,59	100.778,02		-
1.5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	65.040,86	6,51%	78,97	51.362,77		-	21,03	13.678,09		-
1.6	CLIMATIZAÇÃO	128.488,43	12,86%		-	14,69	18.874,95		-	85,31	109.613,48
1.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	4.777,11	0,48%	100,00	4.777,11		-		-		-
1.8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	9.012,21	0,90%		-	25,79	2.324,25	74,21	6.687,96		-
1.9	GRANITOS	46.239,91	4,63%		-		-	84,61	39.123,59	15,39	7.116,32
1.10	PINTURA	83.537,76	8,36%		-		-	100,00	83.537,76		-
1.11	ESQUADRIAS E VIDROS	142.631,15	14,27%		-		-		-	100,00	142.631,15
1.12	PPCI	18.372,39	1,84%		-		-		-	100,00	18.372,39
1.13	SERVIÇOS FINAIS	2.657,44	0,27%		-		-		-	100,00	2.657,44
	Total Simples:	999.216,87	100,00%	18,02%	180.078,64	26,08%	260.597,28	27,37%	273.454,77	28,27%	282.428,73
	Total Acumulado:			18,02%	180.078,64	44,10%	440.675,93	71,47%	714.130,70	99,73%	996.559,43

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:
Engenheiro Civil Sandro Henz
CREA/RS 223.217