

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (VALOR TOTAL)

Item	Descrição	TOTAL		ETAPA 01 - 30 DIAS		ETAPA 02 - 60 DIAS		ETAPA 03 - 90 DIAS		ETAPA 04 - 120 DIAS		ETAPA 05 - 150 DIAS	
		(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor	(%)	Valor
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,93%	62.490,20	20,00%	12.498,04	46,00%	28.745,49	34,00%	21.246,67				
2	TERRAPLANAGEM	1,40%	10.997,07	20,00%	2.199,41	46,00%	5.058,65	34,00%	3.739,00				
3	PAVIMENTAÇÃO	67,31%	530.457,92	20,00%	106.091,58	46,00%	244.010,64	34,00%	180.355,69				
4	MATERIAIS PAVIMENTAÇÃO	21,79%	171.692,92	20,00%	34.338,58	46,00%	78.978,74	34,00%	58.375,59				
5	SINALIZAÇÃO	1,57%	12.385,37	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	12.385,37				
	TOTAL DA ETAPA	100%	788.023,48	19,69%	155.127,62	45,28%	356.793,53	35,04%	276.102,33				
	TOTAL ACUMULADO	100%	788.023,48	19,69%	155.127,62	64,96%	511.921,15	100,00%	788.023,48				

Dois Lajeados, RS, quinta-feira, fevereiro 05, 2026

Fabiana Giacomini
Prefeita Municipal

André Luis Sfoglia
Engenheiro Civil