



Obra  
GALERIA DE CONCRETO PRÉ MOLDADO

Bancos  
SINAPI - 09/2025 - Rio  
Grande do Sul  
SICRO3 - 07/2025 - Rio  
Grande do Sul

B.D.I.  
22,79%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
Horista: 112,77%  
Mensalista: 69,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS
1	GALERIA - ESTRADA VICINAL Z18	100,00%	71,69%	28,31%		
		162.779,99	116.701,25	46.078,74		
1.1	SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO	100,00%	100,00%			
		4.807,98	4.807,98			
1.2	DEMOLIÇÃO	100,00%	100,00%			
		10.732,08	10.732,08			
1.3	INFRAESTRUTURA	100,00%	70,00%	30,00%		
		144.515,98	101.161,19	43.354,79		
1.4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		100,00%		
		2.723,95		2.723,95		
2	ESTRADA VICINAL PARADOR	100,00%	27,33%	22,67%	27,33%	22,67%
		354.507,05	96.886,80	80.366,73	96.886,80	80.366,73
2.1	SERVIÇOS INICIAIS E SINALIZAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%	
		9.615,97	4.807,99		4.807,99	
2.2	ESCAVAÇÃO	100,00%	50,00%		50,00%	
		28.872,08	14.436,04		14.436,04	
2.3	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		310.571,10	77.642,78	77.642,78	77.642,78	77.642,78
2.4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	100,00%		50,00%		50,00%
		5.447,90		2.723,95		2.723,95
Porcentagem			41,29%	24,44%	18,73%	15,54%
Custo			213.588,04	126.445,46	96.886,80	80.366,72
Porcentagem Acumulado			41,29%	65,73%	84,46%	100,0%
Custo Acumulado			213.588,04	340.033,50	436.920,30	517.287,04

Leonardo Rocha Andrzejski  
Engenheiro Civil  
CREA RS237916