



Obra
Estrada Vicinal - Linha 11 Norte

Bancos
SINAPI - 06/2026 - Rio
Grande do Sul
SBC - 08/2026 - Rio
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2026 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 05/2026 -

B.D.I.
21,42%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos
de mão de obra, de acordo
com as bases.

Município de Ijuí

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	Serviços Preliminares	100,00% 22.502,40	100,00% 22.502,40					
2	Pavimentação	100,00% 864.421,94	15,00% 129.663,29	15,00% 129.663,29	15,00% 129.663,29	15,00% 129.663,29	20,00% 172.884,39	20,00% 172.884,39
3	Limpeza final da obra	100,00% 2.083,20						100,00% 2.083,20
Porcentagem			17,12%	14,59%	14,59%	14,59%	19,45%	19,68%
Custo			152.165,69	129.663,29	129.663,29	129.663,29	172.884,38	174.967,58
Porcentagem Acumulado			17,12%	31,7%	46,29%	60,87%	80,32%	100,0%
Custo Acumulado			152.165,69	281.828,98	411.492,27	541.155,56	714.039,94	889.007,54

Paulo Roberto Neubauer
Engenheiro Civil
CREA RS079675