

CRONOGRAMA

OBR REFORMA CRAS										Referência SINAPI fev/26	BDI 1 (%) 27,40	
AL: RUA ARAUJO LIMA, Nº 220												
ITEM		VALOR TOTAL C/ BDI	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		TOTAL (%)	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 29.389,42	80%	R\$ 23.511,54	10%	R\$ 2.938,94	10%	R\$ 2.938,94		R\$ -	100%	R\$ 29.389,42
2	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 273,34	100%	R\$ 273,34		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 273,34
3	IMPERMEABILIZAÇÃO TRATAMENTO COM IMPERMEABILIZANTE	R\$ 29.517,50	100%	R\$ 29.517,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 29.517,50
4	COBERTURA	R\$ 4.255,20		R\$ -	100%	R\$ 4.255,20		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 4.255,20
5	FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS	R\$ 24.202,54		R\$ -	100%	R\$ 24.202,54		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 24.202,54
6	REVESTIMENTO DE PISOS	R\$ 23.648,87		R\$ -	100%	R\$ 23.648,87		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 23.648,87
7	PINTURAS E TRATAMENTOS ESPECIAIS	R\$ 51.276,82		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 51.276,82		R\$ -	100%	R\$ 51.276,82
8	ESQUADRIAS	R\$ 1.959,99		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 1.959,99		R\$ -	100%	R\$ 1.959,99
9	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 3.543,34		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 3.543,34		R\$ -	100%	R\$ 3.543,34
TOTAL		R\$ 168.067,02	31,71%	R\$ 53.302,38	32,75%	R\$ 55.045,55	35,53%	R\$ 59.719,09	0,00%	R\$ -	100%	R\$ 168.067,02
TOTAL ACUMULADO			31,71%	R\$ 53.302,38	64,47%	R\$ 108.347,93	100,00%	R\$ 168.067,02	100,00%	R\$ 168.067,02		

Profissional: Camila Sander Klein
Arquiteta

Assinantes

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

JX5**V48****POL****400**