

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Secretaria de obras, Departamento de Planejamento e Serviços Urbanos



ESTUFAS AGRÍCOLAS E GALPÃO DE PRODUÇÃO

ESQUINA ESTRADA DOIS IRMÃOS COM A ESTRADA QUATRO COLÔNIAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição dos Serviços	MES 01		MES 02		MES 03		MES 04		TOTAL	
		FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$	FRAÇÃO	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%	R\$ 576,77		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 576,77
2	FUNDAÇÃO	50%	R\$ 9.816,78	50%	R\$ 9.816,78		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.633,56
3	ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 7.851,27		R\$ -		R\$ 7.851,27
4	ESTRUTURA DE VEDAÇÃO		R\$ -	50%	R\$ 4.581,15	50%	R\$ 4.581,15		R\$ -		R\$ 9.162,30
5	ESQUADRIAS		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100%	R\$ 753,16		R\$ 753,16
6	TELHADO		R\$ -		R\$ -	30%	R\$ 4.093,02	70%	R\$ 9.550,37		R\$ 13.643,39
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 19.902,83
8	ESTUFAS	25%	R\$ 19.295,56	25%	R\$ 19.295,56	25%	R\$ 19.295,56	25%	R\$ 19.295,56		R\$ 77.182,23
		6,99%	R\$ 10.393,55	9,68%	R\$ 14.397,93	11,11%	R\$ 16.525,44	6,93%	R\$ 10.303,53	100%	R\$ 148.705,51