



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1104544-40	983557	PREFEITURA DE CAMPO BOM	DRENAGEM E MACRODRENAGEM EM CAMPO BOM/RS	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	ADMINISTRAÇÃO	307.216,63	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO	307.216,63	% Período:	40,00%	30,00%	30,00%									
2.	MACRODRENAGEM AVENIDA BRASIL	3.330.525,53	% Período:	26,98%	51,98%	21,04%									
2.1.	CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBIL	38.304,78	% Período:	100,00%											
2.2.	PRELIMINARES E APOIO	98.144,53	% Período:	100,00%											
2.3.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	66.621,31	% Período:	100,00%											
2.4.	DRENAGEM PLUVIAL - MOVIMENTO DE	695.352,35	% Período:	100,00%											
2.5.	DRENAGEM PLUVIAL - CANALIZAÇÕES	1.297.016,04	% Período:		100,00%										
2.6.	DRENAGEM PLUVIAL - CAIXAS E DISPC	434.302,78	% Período:		100,00%										
2.7.	TERRAPLENAGEM	217.025,92	% Período:			100,00%									
2.8.	PAVIMENTOS PISTA	449.143,76	% Período:			100,00%									
2.9.	MFs, PASSEIOS E CANTEIROS	30.510,06	% Período:			100,00%									
2.10.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	4.104,00	% Período:			100,00%									
3.	DRENAGEM URBANA - BAIRRO OPERÁ	3.338.380,27	% Período:	21,71%	48,15%	30,14%									
3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	24.922,08	% Período:	100,00%											
3.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	235.516,77	% Período:	100,00%											
3.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO	464.247,17	% Período:	100,00%											
3.4.	TUBULAÇÕES PARA REDE DE DRENAC	1.429.019,37	% Período:		100,00%										
3.5.	CAIXAS E BOCAS DE LOBO	178.511,19	% Período:		100,00%										
3.6.	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	1.006.163,69	% Período:			100,00%									
4.	DRENAGEM URBANA - RUA 13 DE MAIC	3.235.453,34	% Período:	17,96%	47,77%	34,27%									
4.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.247,21	% Período:	100,00%											
4.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	223.631,76	% Período:	100,00%											
4.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO	337.119,32	% Período:	100,00%											
4.4.	TUBULAÇÕES PARA REDE DE DRENAC	1.398.786,66	% Período:		100,00%										
4.5.	CAIXAS E BOCAS DE LOBO	146.781,29	% Período:		100,00%										
4.6.	RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO	1.108.887,10	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 10.211.575,77			%:	22,79%	48,73%	28,48%									
Período:	Repassse:	2.288.844,54		4.894.994,83	2.860.324,96										
	Contrapartida:	38.149,39		81.587,49	47.674,56										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	2.326.993,93		4.976.582,32	2.907.999,52										
Acumulado:	%:	22,79%		71,52%	100,00%										
	Repassse:	2.288.844,54		7.183.839,37	10.044.164,33										
	Contrapartida:	38.149,39		119.736,88	167.411,44										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	2.326.993,93		7.303.576,25	10.211.575,77										
	Administração Local:	40,00%		70,00%	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global

CAMPO BOM/RS

Local

quinta-feira, 25 de junho de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: WILLIAM MATEUS MULLER

CREA/CAU: RS 212.796

ART/RRT: