

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO					
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 5.052,09	R\$ 3.031,26	R\$ 2.020,84	
		100,00%	60,00%	40,00%	
2	MOVIMENTO DE SOLO & DEMOLIÇÃO DE PISO - Rede de Hidrantes	R\$ 806,31	R\$ 403,15	R\$ 403,15	
		100,00%	50,00%	50,00%	
3	ALARME DE INCÊNDIO - Endereçável	R\$ 3.895,75		R\$ 1.947,87	R\$ 1.947,87
		100,00%		50,00%	50,00%
4	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 12.880,91		R\$ 5.152,36	R\$ 7.728,55
		100,00%		40,00%	60,00%
5	SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	R\$ 2.263,82		R\$ 905,53	R\$ 1.358,29
		100,00%		40,00%	60,00%
6	EXTINTORES DE INCÊNDIO	R\$ 1.922,71	R\$ 961,35	R\$ 961,35	
		100,00%	50,00%	50,00%	
7	SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	R\$ 30.333,27	R\$ 9.099,98	R\$ 12.133,31	R\$ 9.099,98
		100,00%	30,00%	40,00%	30,00%
8	SISTEMA DE HIDRANTES - HS 03	R\$ 17.244,02	R\$ 5.173,20	R\$ 5.173,20	R\$ 6.897,61
		100,00%	30,00%	30,00%	40,00%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.981,53	R\$ 1.194,46	R\$ 1.194,46	R\$ 1.592,61
		100,00%	30,00%	30,00%	40,00%

Porcentagem	25,34%	38,14%	36,52%
Custo	R\$ 19.863,41	R\$ 29.892,08	R\$ 28.624,91
Porcentagem Acumulada	25,34%	63,48%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 19.863,41	R\$ 49.755,49	R\$ 78.380,40