



Obra
Serviços remanescentes ampliação e reforma ECEI Cantinho Pessi

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 112,84%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 1.429,55	100,00% 1.429,55		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 7.946,25	30,00% 2.383,88	30,00% 2.383,88	40,00% 3.178,50
3	CENTRAL DE GÁS	100,00% 11.824,82	50,00% 5.912,41	40,00% 4.729,93	10,00% 1.182,48
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	100,00% 4.255,71	100,00% 4.255,71		
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00% 33.264,94	50,00% 16.632,47	50,00% 16.632,47	
6	INSTALAÇÕES E APARELHOS	100,00% 74.751,46	40,00% 29.900,58	40,00% 29.900,58	20,00% 14.950,29
7	REVESTIMENTOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 34.232,15	40,00% 13.692,86	40,00% 13.692,86	20,00% 6.846,43
8	ESQUADRIAS	100,00% 20.303,64	20,00% 4.060,73	80,00% 16.242,91	
9	PINTURA	100,00% 9.384,37			100,00% 9.384,37
10	CALÇADA E COBERTURA DE ACESSO	100,00% 21.844,76			100,00% 21.844,76
11	PORTÃO ENTRADA PRINCIPAL	100,00% 10.784,52			100,00% 10.784,52
12	LIMPEZA E SERVIÇOS FINAIS	100,00% 3.824,08	10,00% 382,41	10,00% 382,41	80,00% 3.059,26
Porcentagem			33,63%	35,91%	30,46%
Custo			78.650,59	83.965,03	71.230,61
Porcentagem Acumulado			33,63%	69,54%	100,0%
Custo Acumulado			78.650,59	162.615,62	233.846,25

Joel Marcos Ozimboski
Engenheiro Civil CREA RS 244.493

