



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Contenção na Estrada Ivo da Rosa	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
------------------	--------------	-------------------------	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	Reconstrução Estrada Ivo da Rosa	3.104.002,33	% Período:	30,63%	31,79%	22,55%	15,03%								
1.1.	Administração local	42.820,42	% Período:	30,63%	31,79%	22,55%	15,03%								
1.2.	Mobilização de equipamentos	8.982,33	% Período:	100,00%											
1.3.	Serviços iniciais	4.683,56	% Período:	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%								
1.4.	Canteiro de Obras	43.751,50	% Período:	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
1.5.	Corte de talude a montante	1.479.577,70	% Período:	60,00%	40,00%										
1.6.	Execução de enrocamento a jusante da e	53.462,40	% Período:	50,00%	50,00%										
1.7.	Contenção de concreto armado	1.119.309,37	% Período:		30,00%	60,00%	10,00%								
1.8.	Reconstrução da via	295.884,51	% Período:				100,00%								
1.9.	Drenagem	36.984,35	% Período:		20,00%	20,00%	60,00%								
1.10.	Sinalização	9.563,86	% Período:				100,00%								
1.11.	Desmobilização de equipamentos	8.982,33	% Período:				100,00%								

Total: R\$ 3.104.002,33		%:	30,63%	31,79%	22,55%	15,03%									
Período:	Repasso:	950.792,41	986.770,81	700.044,72	466.394,39										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	950.792,41	986.770,81	700.044,72	466.394,39										
Acumulado:	%:	30,63%	62,42%	84,97%	100,00%										
	Repasso:	950.792,41	1.937.563,22	2.637.607,94	3.104.002,33										
	Contrapartida:	-	-	-	-										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	950.792,41	1.937.563,22	2.637.607,94	3.104.002,33										
crossserviço da Administração Local: ção local		Administração Local:	30,63%	62,42%	84,97%	100,00%									

Cotiporã/RS

Local

quarta-feira, 14 de janeiro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Cristiano Fugali/Káthia Benedetti

CREA/CAU: RS236549/RS201849

ART/RRT: