



PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00m x 7,50m

PROGETTARE
ENGENHARIA E ASSESSORIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS			VALOR TOTAL	R\$	2.506.207,23	FOLHA ÚNICA
OBRA: PONTE MISTA DE AÇO E CONCRETO ARMADO - 30,00m x 7,50m			PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES		16/04/2026	
LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIPORÃ/RS						
ITEM	ETAPAS		PERÍODOS DE 30 DIAS			TOTAL
			1	2	3	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 42.975,47			R\$ 42.975,47
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	13,94%	46,78%	39,27%	100,00%
		R\$	R\$ 5.309,62	R\$ 17.816,76	R\$ 14.955,86	R\$ 38.082,24
3	TERRAPLENAGEM	%	100,00%			100,00%
		R\$	R\$ 16.175,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.175,64
4	INFRAESTRUTURA	%	60,00%	40,00%		100,00%
		R\$	R\$ 284.967,40	R\$ 189.978,27	R\$ -	R\$ 474.945,67
5	MESOESTRUTURA	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ 40.870,21	R\$ 40.870,21	R\$ 81.740,42
6	SUPERESTRUTURA	%		50,00%	50,00%	100,00%
		R\$		R\$ 923.862,72	R\$ 923.862,72	R\$ 1.847.725,43
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	%			100,00%	100,00%
		R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.562,36	R\$ 4.562,36
TOTAL GERAL	MENSAL	R\$	349.428,13	R\$ 1.172.527,95	R\$ 984.251,15	R\$ 2.506.207,23
	ACUMULADO	R\$	349.428,13	R\$ 1.521.956,08	R\$ 2.506.207,23	

Cotiporã, 16 de abril de 2026.

Cristiano Fugali
Engenheiro Civil CREA RS236549José Carlos Breda
Prefeito Municipal