



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROponente Tomador	Apelido Empreendimento	Descrição do Lote
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE	PASSEIO PÚBLICO RUA AGUEDINA DAPPER	PAVIMENTAÇÃO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PASSEIO PÚBLICO DA RUA AGUEDINA	397.841,78	% Período:	09/26 28,57%	10/26 40,95%	11/26 30,49%	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	11.512,25	% Período:	25,00%	40,00%	35,00%									
1.2.	PASSEIO COM MEIO-FIO - TRECHO 1 -	167.840,53	% Período:	66,00%	34,00%										
1.3.	PASSEIO COM MEIO-FIO - TRECHO 2 -	43.474,40	% Período:		100,00%										
1.4.	PASSEIO COM MEIO-FIO - TRECHO 3 -	175.014,60	% Período:		33,00%	67,00%									
Total: R\$ 397.841,78				%:	28,57%	40,95%	30,49%								
CROSS-Serviço da Administração Local: RAÇÃO DE OBRA	Período:	Repassar:	-	-	-										
		Contrapartida:	113.652,81	162.899,90	121.289,07										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	113.652,81	162.899,90	121.289,07										
	Acumulado:	%:	28,57%	69,51%	100,00%										
		Repassar:	-	-	-										
		Contrapartida:	113.652,81	276.552,71	397.841,78										
		Outros:	-	-	-										
		Investimento:	113.652,81	276.552,71	397.841,78										
		Administração Local:	25,00%	65,00%	100,00%										

ROLANTE/RS
Local
quarta-feira, 19 de agosto de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANDERSON DE ALMEIDA FOSS
CREA/CAU: RS247305
ART/RRT: 14576551

Documento assinado digitalmente
gov.br ANDERSON DE ALMEIDA FOSS
Data: 26/08/2026 09:01:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>