



CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE PORTO VERA CRUZ	Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	APELIDO EMPREENDIMENTO Minha Casa, Minha Vida - MCMV FNHIS Sub 50
---	-------------------------	-----------------------------	---

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

2. ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO ↓ FIL	Nº do Evento	Título dos Eventos	Unidade 01	Unidade 02	Unidade 03	Unidade 04	Unidade 05	Unidade 06	Unidade 07	Unidade 08	Unidade 09	Unidade 10	Unidade 11	Unidade 12	Unidade 13	Unidade 14	Unidade 15	Unidade 16	Unidade 17	Unidade 18	Unidade 19	Unidade 20	21	22	23	24	25
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
F	1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
F	2	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	3	INFRA-ESTRUTURA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
F	4	PAREDES E DIVISÓRIAS	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	5	SUPRA-ESTRUTURA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
F	6	COBERTURA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	7	PAVIMENTAÇÃO -1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	8	PAVIMENTAÇÃO -2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	9	REVESTIMENTO -1	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	10	REVESTIMENTO -2	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
F	11	FORRO	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	12	ESQUADRIAS	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	13	APARELHOS	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	14	TUBULAÇÕES E CONEXÕES	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	15	ACESSÓRIOS/ CAIXAS	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7					
F	16	TANQUE SÉPTICO	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
F	18	CAIXA D'ÁGUA	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
F	19	INSTALAÇÕES ELETRICAS - 1	9	9	9	9	9	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
F	20	INSTALAÇÕES ELETRICAS - 2	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
F	21	CALÇADA EXTERNA	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11					
F	22	PINTURAS	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					

F	Cronograma	Parcela	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
			%	7,90%	7,76%	7,86%	7,86%	9,07%	9,07%	10,20%	8,63%	8,59%	8,64%	8,05%
F	R\$		221.112,50	217.282,30	220.158,10	220.158,10	253.997,10	253.997,10	285.609,60	241.734,20	240.523,48	241.927,68	225.506,44	177.993,40
F	Acumulado	%	7,90%	15,66%	23,52%	31,38%	40,45%	49,53%	59,73%	68,36%	76,95%	85,59%	93,64%	100,00%
F	R\$		221.112,50	438.394,80	658.552,90	878.711,00	1.132.708,10	1.386.705,20	1.672.314,80	1.914.049,00	2.154.572,48	2.396.500,16	2.622.006,60	2.800.000,00
F	Administração Local	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

PORTO \ Local
quinta-feira, 25 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Talvane Engroff
CREA/CAU: CREA-107476-D
ART/RRT: 14022371