



**CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Pantano Grande	Ampliação e Reforma CRAS	Ampliação e Reforma CRAS

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	Ampliação CRAS	236.303,82	% Período:	26,41%	25,68%	15,56%	24,95%		7,39%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.238,09	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÕES	23.723,66	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	23.456,69	% Período:	100,00%											
1.4.	PAREDES	11.555,20	% Período:		100,00%										
1.5.	COBERTURA	49.123,80	% Período:		100,00%										
1.6.	PISO	19.711,71	% Período:			100,00%									
1.7.	ESQUADRIAS	30.350,15	% Período:				100,00%								
1.8.	REVESTIMENTOS	28.613,34	% Período:				100,00%								
1.9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.891,81	% Período:			100,00%									
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	11.164,79	% Período:			100,00%									
1.11.	ACESSÓRIOS E OUTROS	17.474,58	% Período:						100,00%						
2.	REFORMA CRAS	17.798,50	% Período:					69,75%	30,25%						
2.1.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	912,56	% Período:					100,00%							
2.2.	PAREDES	1.562,83	% Período:					100,00%							
2.3.	ESQUADRIAS	8.383,35	% Período:					100,00%							
2.4.	REVESTIMENTO	4.588,52	% Período:						100,00%						
2.5.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	473,04	% Período:					100,00%							
2.6.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1.083,22	% Período:					100,00%							
2.7.	ACESSÓRIOS E OUTROS	794,98	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 254.102,32			%:	24,56%	23,88%	14,47%	23,20%	4,89%	9,00%						
Período:	Repassar:	61.410,73	59.699,38	36.174,71	58.011,56	12.214,57	22.489,05								
	Contrapartida:	1.007,71	979,62	593,60	951,93	200,43	369,03								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	62.418,44	60.679,00	36.768,31	58.963,49	12.415,00	22.858,08								
Acumulado:	%:	24,56%	48,44%	62,91%	86,12%	91,00%	100,00%								
	Repassar:	61.410,73	121.110,11	157.284,82	215.296,38	227.510,95	250.000,00								
	Contrapartida:	1.007,71	1.987,33	2.580,93	3.532,86	3.733,29	4.102,32								
	Outros:	-	-	-	-	-	-								
	Investimento:	62.418,44	123.097,44	159.865,75	218.829,24	231.244,24	254.102,32								
Administração Local:															

Pantano Grande  
Local

quinta-feira, 26 de março de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Juanita Ribeiro de Castro  
CREA/CAU: RS/275639  
ART/RRT: